

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1830/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06593/2017

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Metrostav a.s.  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], vedoucí marketingu pro kraj Vysočina,  
na základě plné moci  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní náměstek divize 6  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], oblastní ředitel pro kraj Vysočina

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9.8.2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo

spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena (Vypuštění a změna úvazných kruhů – ZL 1),
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná (Změna skladby dlažby – ZL 4),  
(Doplnění těsnících pásů v dilatacích – ZL 5),  
(Skutečné množství bednění – ZL 6),
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena (Rozdílná úroveň skalního podloží – ZL 2),
- d) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě (Změna materiálu spárování dlažby jezu – ZL 3).

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):.....53 921 402,59 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... 106 166,40 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... - 415 686,90 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....4 386 205,34 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... - 4 147 347,71 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 53 850 739,72 Kč**  
(slovy: padesáttřímilionůosmsetpadesáttisícsemsetřicetdevět korun českých sedmdesát dva haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne .....

V Jihlavě dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
na základě plné moci  
vedoucí marketingu pro kraj Vysočina  
**Metrostav a.s.**