

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 9/2018
Číslo smlouvy příkazníka: 03-SAT-3788-7332/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 50 Praha 5
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
oprávněna jednat o věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 12.1.2018 ve znění dodatku č. 1 na výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze podání žádosti o ÚR pro stavbu „Sázava, ř. km 83,170, Tichonice – rekonstrukce jezu“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je časový posun doby plnění způsobený v důsledku negativního stanoviska SŽDC, které požaduje doplnění projektové dokumentace o inženýrskogeologickém průzkumu v místě nového pravostranného pilíře a výpočet stability.

II.

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ se mění takto:

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. této smlouvy provést v termínu:

- podání žádosti o územní rozhodnutí do 30 dnů od výzvy objednatele (předpoklad 3 měsíce na dopracování dokumentace).

III.**Článek III. „CENA“ odst. 3 se mění takto:**

3. Cena bude příkazníkovi uhrazena na základě dvou faktur. První faktura na částku ve výši 40 % z ceny bude vystavena po nabytí účinnosti tohoto dodatku, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den účinnosti tohoto dodatku. Druhá faktura bude vystavena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na částku ve výši 60 % z ceny, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu příkazce na předávacím protokolu. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určité, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne 13.6.2018

V Praze dne 13.6.2018

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.