

DODATEK Č. 2

CES 01353 / 18 / ROPA

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: CES 2598 / 2016

číslo smlouvy zhotovitele: 21642_I

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Martinem Pabiškou, MBA a Ing. Petrem Jandou – jednatele (každý samostatně).

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]
(ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.2 smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.2 prováděcí smlouvy obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění:**

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „CL041099 Nový Bor, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ je:

změna předmětu plnění – v souladu se změnovými listy: ZL 03 a ZL 04:

- ZL 03: změna bezvýkopové technologie části řadu A na výkop
- ZL 04.01 - Výměna zeminy do 100% na stoce A, řad A 2.č. (původně kalkulováno 50%)
 - 04.02 – Prodloužení stoky A – vč 100% výměny zeminy:
 - 04.03 – Ověření průběhu sítí – sondy – z důvodu velkého množství sítí, včetně nefunkčních stok a plynovodu.
 - 04.04 – Demontáž nezakreslené kanalizace.
 - 04.05 – Zaplavení nezakreslené kanalizace.
 - 04.06 – Úprava šachty Š4, stoka A
 - 04.07 – Šachta Š1 (stoka A) – úprava šachtového dna
 - 04.08 – Napojení vodovodu ve Sloupské ulici nad rámec SOD

- 1.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

2. CENA DÍLA

2.1	Cena dle SOD:	9 885 386,00 Kč bez DPH
2.2	Cena dle dodatku č.1:	10 785 562,00 Kč bez DPH
2.3	Změnové listy ZL_03 a ZL_04:	1 104 979,01 Kč bez DPH
	Změnový list ZL_03:	577 440,08 Kč bez DPH
	Změnový list ZL_04:	527 538,93 Kč bez DPH

- 2.4 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
11 890 541,01	21	14 387 554,62

3. REGISTR DODATKU

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____.2018

V Liberci dne _____.2018

[Redacted signature area]

20-06-2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel


Martin Pabiška, MBA
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_03/2018	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 46001 Liberec XII					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:2018	
Název akce: CL041099 Nový Bor, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- xx	Faxem: xx	osobně ANO	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Vyčíslení víceprací / méněprací ZL 03			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
- Tento změnový list řeší přepočet bezvýkopové technologie vodovodního řadu A v délce 157 m, LTL DN 80, na výkop, včetně dopočítání objektu komunikace v tomto úseku. - Po prověření tras stávajících sítí vytyčením jejich správci na stavbě bylo zjištěno, že z důvodu velkého množství těchto sítí a přípojek a těsného souběhu s plynovodním řadem, bude nutné tento úsek realizovat výkopem.					
N	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO
Počet připojených listů výkresů změny: - 1					
Ocenění změny:					
Celkem 577 440,08 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 363 002,08 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 577 440,08 Kč bez DPH, tj. 5,84 % nabídkové ceny					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 764 480,79 Kč bez DPH, tj. 7,73 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -187 040,71 Kč bez DPH, tj. - 1,89 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 054 270,26 Kč bez DPH, tj. 10,66 % nabídkové ceny					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -288 769,97 Kč bez DPH, tj. - 2,92 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis		Datum 25-05-2018	

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_04/2018	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 46001 Liberec XII					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:2018	
Název akce: CL041099 Nový Bor, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- xx	Faxem: xx	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Vyčíslení víceprací / méněprací ZL_04			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. <u>04.01 – Výměna zeminy do 100% (stoka A, řad A 2.č.) :</u> V SOD byla zahrnuta položka na 50% náhrady zeminy pro zpětný zásyp rýhy. Následným geologickým posudkem byla v otevřeném výkopu zjištěna nevhodná zemina, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna za vhodný zásypový materiál. Jedná se o tyto úseky: stoka A celá, řad A (úsek 157 m původně dle PD bezvýkop).					
2. <u>04.02 – Prodloužení stoky A – vč 100% výměny zeminy:</u> Při kontrole stávající kanalizace bylo zjištěno, že Š4 není konečnou šachtou. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit stoku A o 15,5 m + 1 RŠ + 2 kanalizační přípojky DN 150 KT včetně doplnění objektu komunikace v úseku prodloužení.					
3. <u>04.03 – Ověření průběhu sítí - sondy:</u> Z důvodu velkého množství sítí, včetně nefunkčních stok a plynovodu, bylo pro upřesnění, před zahájením prací, provedeno 5 sond.					
4. <u>04.04 – Demontáž kanalizace – souběh se stokou A – viz situace:</u> Při zjišťování průběhu sítí byly nalezeny nezakreslené kanalizační řady. Po vyčištění a jejich kamerové prohlídce bylo zjištěno, že se jedná o nefunkční kanalizaci (DN 300). Úsek 63 m (podél stoky A) je nutné kompletně vybourat (včetně 2 ks kanalizačních šachet) – nefunkční kanalizace v trase nově budovaného vodovodu.					
5. <u>04.05 – Zaplavení kanalizace – souběh se stokou A - viz situace:</u> Při zjišťování průběhu sítí byly nalezeny nezakreslené kanalizační řady. Po vyčištění a jejich kamerové prohlídce bylo konstatováno, že se jedná o nefunkční kanalizaci (DN 300). Dva úseky, 10 m + 45 m (podél stoky A) – je nutné zaplavit cementopopílkovou suspenzí (viz situace).					
6. <u>04.06 – Úprava šachty Š4, stoka A:</u> RŠ Š4, původně koncová, byla z důvodu prodloužení stoky upravena na průběžnou.					
7. <u>04.07 – Šachta Š1 (stoka A) – úprava šachtového dna:</u> Při monitoringu skutečnosti byla nalezena stoka, kterou bylo třeba zachovat, a proto musí být napojena do Š1, bude také upraveno dno šachty.					
8. <u>04.08 – Napojení vodovodu ve Sloupské ulici:</u> Při provádění propojů vodovodu ve Sloupské ulici (z České ulice) bylo nad rámec projektu nutné doplnit 0,5 m PEHD DN 100 + 2 ks kolen 45° (propoj na pravé straně) a 3,5 m PEHD DN 150 (propoj na levé straně). Dle požadavku je nutné odstranit nefunkční stávající armatury v komunikaci. Tyto práce zahrnují výkopy mimo výkop rýhy vodovodu - o rozměrech 2,5 m x 3,5 m, hl 1,7 m – viz příloha.					

N	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: Celkem 527 538,93 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 890 541,01 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 527 538,93 Kč bez DPH, tj. 5,34 % nabídkové ceny Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 527 538,93 Kč bez DPH, tj. 5,34 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,00 Kč bez DPH, tj. – 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 581 809,19 Kč bez DPH, tj. 16,00 % nabídkové ceny Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 288 769,97 Kč bez DPH, tj. – 2,92 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11 + 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis		Datum 25.05.2018	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD, CÚ ÚRS

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Severočeská vodárenská společnost, s.r.o.

⑤

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.