

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
 Číslo objednatele: CES /2018
 Číslo zhotovitele: 514/2017

CES 1371 / 18 -

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [redacted]

Objednatel zmocní zástupce, který bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
 zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
 : Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 25183052
 DIČ : CZ25183052
 bankovní spojení : [redacted]
 telefon : [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]
 [redacted]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted].

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- **Změna času plnění provedení stavby vyplynula z koordinace stavby s ostatními čtyřmi investory, z důvody archeologického průzkumu a návaznosti jednotlivých etap dopravních omezení na průjezdnost města Jablonné v Podještědí**
- **Podmínkou pro zpětvzetí pozemků komunikace do správy KSS LK bylo provádění zimní údržby na té části komunikace, kde byla zrealizována v r.2017 část našeho díla a zároveň nebyl proveden finální povrch ABS. Zimní údržba byla prováděna v měsících 12/2017 až 03/2018 dle výpisů ve stavebním deníku.**

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : CL022039 Jablonné v Podještědí, silnice II/270 – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
 Místo stavby : k.ú. Jablonné v Podještědí, k.ú. Markvartice v Podještědí
 Okres : Česká Lípa
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Magistrát města Liberec
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – mění se

- 3.1 Zahájení stavby : 13. června 2017
 3.2 Změna dokončení stavby do : 11. října 2018

IV. Cena za dílo – mění se

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena dle SoD: 10 351 339,94,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 525 121,33 Kč.

Cena dle Dodatku č.1:

Cena Dodatku č.1: 31 500,00,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí 38 115,00 Kč.

Celková cena dle SoD a Dodatku č.1:

Cena celkem: 10 382 839,94,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětů plnění s DPH činí 12 563 236,33 Kč.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – mění se a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- ZL č.1 a dopis ze dne 19.1.2018

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Ústí nad Labem dne

Objednatel
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

20-06-2018

Zhotovitel
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2018	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19. 4. 2018	
Název akce: CL022039 Jablonné v Podještědí, silnice II/270 – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce: Zimní údržba provedených rýh a překopů z požadavku města Jablonné v Podještědí a KSS LK.					
Zdůvodnění víceprací: KSS LK, která zajišťuje obnovu komunikace v koordinaci s SVS, přesunula financování obnovy části komunikace dotčené výstavbou vodovodu do roku 2018. Tímto bylo nezbytné zajistit ze strany SVS na této části stavby zimní údržbu. Zimní údržbu podmiňuje KSS LK k předání komunikace zpět do užívání. Viz příložený dopis ze dne 19.1.2018.					
Prodloužení termínu: Z důvodu koordinace stavby navrhujeme prodloužit termín do 11.10.2018.					
Zdůvodnění prodloužení termínu: Z důvodu koordinace stavby se čtyřmi investory, z důvodu podrobného archeologického průzkum a návaznosti jednotlivých etap na průjezdnost města Jablonné v Podještědí navrhujeme prodloužení termínu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 31 500,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 382 839,94 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 120 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 31 500,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 31 500,00 Kč bez DPH, tj. 0,30 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 31 500,00 Kč bez DPH, tj. 0,30 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p[ro] a pro [] uvedené údaje jsou pravdivé.					
[]			Podpis [] Datum 19. 4. 2018		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2015 01.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpi

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.