

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. 1292-2015-523101 ze dne 30.11.2015 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ježov“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	xxxxxxxxxx, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxxxxxxxxx, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Dodavatel dne 30.11.2017, č.j. SPU 569400/2017, požádal zadavatelský útvar o sjednání změny smluvního závazku z důvodu víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo. Žádost dodavatele byla doplněna o kalkulaci žádaných víceprací a následně byla zadavatelským útvarem dne 16.1.2018, č.j. SPU 023165/2018, postoupena k vyřízení OMPÚ. Dne 24.1.2018 obdržel zadavatelský útvar stanovisko OMPU, č.j. SPU 000874/2018, ve kterém bylo konstatováno, že u smluvních závazků uzavřených před 1.6.2016 je v souvislosti se zavedením nového technického standardu PSZ v odůvodněných případech možno uplatnit ze strany zhotovitele nárok na rozšíření dodatečných služeb souvisejících se zvýšenou pracností díla. Nárok je však nutno uplatnit před odevzdáním konkrétní dílčí části. Následně na ústním jednání dne 20.3.2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a OMPÚ bylo konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny plnění příslušných dotčených částí díla.

Dne 14.6.2018 obdržel objednatel od Odboru metodiky pozemkových úprav e-mailem informaci, že na základě jednání mezi dodavatelem a ústředím SPÚ dochází k dalšímu projednávání a vyhodnocování návrhů dodavatele a následně budou zainteresované strany informovány.

Proto se smluvní strany dohodly na posunu termínu dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní termín plnění 29.6.2018

a nahrazuje se novým termínem plnění **31.8.2018**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
xxxxxxxxxx
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Ježov

Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ježov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	400	9 600	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	454	550	249 700	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	700	64 400	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	1 450	194 300	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	546	260	141 960	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	487	420	204 540	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					884 500	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	487	570	277 590	31.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	43	900	38 700	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	82	650	53 300	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	212	1 200	254 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	487	920	448 040	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 097 030	28.2.2019
3.3	Mapové dílo	ha	487	350	170 450	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 450	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	700	210 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					210 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	884 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 097 030 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 450 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	210 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 361 980 Kč
DPH 21% v Kč	496 016 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 857 996 Kč

V Brně dne: 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 xxxxxxxxxxx
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 xxxxxxxxxxx
 jednatel
 AGROPROJEKT PSO, s.r.o.