

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D200/20000/00211/17/02

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„DCHT – likvidace samostatných SO“ (bourací práce v areálu VP 9)

reg. č. sml. (zhotovitel): 101021/2017

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00211/17/00

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod **Těžba a úprava uranu**
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE] na základě plné moci

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[REDAKCE]

Technický dozor investora:
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000102217

Zhotovitel: **DAV, a.s.**
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
IČO: 00575381 DIČ: CZ00575381, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu se Změnovým listem č. 2 ze dne 18. 6. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 2 ze dne 18. 6. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2018, se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o částku 431.992,35 Kč bez DPH a nově činí:

16 686 301,77 Kč bez DPH

(Slovy: šestnáct milionů šest set osmdesát šest tisíc tři sta jedna korun českých sedmdesát sedm haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.,

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 18. 6. 2018


Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne 25 -06- 2018


Za DIAMO, státní podnik:

V Ostravě dne 21. 6. 2018


Za DAV, a.s.:



na základě plné moci



Petr Kašovský
místopředseda představenstva



Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 18. 6. 2018

Stavba:

„DCHT – likvidace samostatných SO“ (bourací práce v areálu VP 9)

Změnový list č. 2

SOD č:

D200/20000/00211/17/00

Objekt:

SO 435 Jímka oplachových vod
SO 440 Chemická hala CHS II
SO 441 Budova LPK
SO 445 Kompresorovna
SO 449 Technologické plato CHS II

Změnu uplatňuje:

Zhotovitel na základě skutečně provedených prací.

Popis a důvod změny:

U objektu SO 435 Jímka oplachových vod byl zjištěn větší rozsah prací při demolici konstrukcí objektů z betonu železového. Na základě skutečného přeměření při bourání byla zjištěna tloušťka podkladních betonů 1400 mm, oproti tloušťce uvedené v projektové dokumentaci 350 mm.

U objektu SO 441 Budova LPK byl zjištěn větší rozsah prací při demolici konstrukcí objektů z betonu železového. Na základě skutečného přeměření při bourání byly zjištěny 4 ks železobetonových patek o rozměrech 3250 mm x 3250 mm x 1250 mm, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci.

U objektu SO 445 Kompresorovna byl zjištěn menší rozsah prací při demolici konstrukcí objektů z betonu prostého. Na základě vážení jednotlivých likvidovaných materiálů, byla zjištěna menší hmotnost betonů kontaminovaných ropnými látkami o 41,22 t než je uvedeno v soupisu prací.

U objektu SO 445 Kompresorovna byl zjištěn menší rozsah prací při úpravě povrchů. Na základě dohody s objednatelem nebyla realizována úprava fasády objektu SO 458 Vstupní trafostanice TS 40.

U objektu SO 455 Kompresorovna a SO 449 Technologické plato byl zjištěn větší rozsah prací při demontáži ocelových konstrukcí. Na základě vážení jednotlivých likvidovaných materiálů, byla zjištěna větší hmotnost o 222,09 t než je uvedeno v soupisu prací.

U objektu SO 440 Chemická hala CHS II byl zjištěn menší rozsah prací při drcení stavebního odpadu. Na základě dohody s objednatelem nebylo realizováno drcení 1000 t stavební suti.

U objektu SO 449 Technologické plato CHS II, SO 441 Budova LPK a SO 440 Chemická hala CHS II byl zjištěn větší rozsah prací při vodorovné dopravě suti na skládku. Na základě vážení jednotlivých likvidovaných materiálů, byla zjištěna větší hmotnost kontaminovaných betonů a suti o 2059,74 t než je uvedeno v soupisu prací.

Technické řešení změny:

Změna bude vypořádána dodatkem ke smlouvě.

Dokumentace / přílohy:

příloha č. 1 - fotodokumentace

Cenová kalkul./ přílohy:

příloha č. 2 - krycí list rozpočtu + položkový soupis prací

Dopad do smluvní ceny:

ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 231 194,53 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+) 663 186,88 Kč

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ: 431 992,35 Kč

Dopad do smluvních termínů:

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Vyhotovil:

dne:

18. 6. 2018

jméno

podpis:

Vyjádření TDI:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

DAV

DEMOLICE A VÝSTAVBA

DAV, a.s., Zengrova 19
703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon 596 614 333
dav@dav-ova.cz
www.dav-ova.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DCHT - likvidace samostatných SO
Objekt: REKAPITULACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 2

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201
Stráž pod Rálskem, 471 27

Zhotovitel: DAV, a.s.
Zengrova 510/19
Ostrava-Vítkovice, 703 00

Místo: Stráž pod Rálskem

Datum: 18.6.2018

REKAPITULACE

445	Kompresorovna	120 978,06
D.01	Chemická hala	977,22
SO 449	Technologické plato	254 623,73
SO 441	Budova LPK	55 413,34

VÍCEPRÁCE CELKEM (BEZ DPH)	431 992,35
-----------------------------------	-------------------