

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/011

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Daliborem Zmekem – jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Za Kamenicí“, evidenční číslo zakázky S936/2017/011 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy a čl. II, odst.1 Dodatku č.1 se mění dosavadní termín provedení díla „31.10.2017; resp: 26.6.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „17.8.2018“. Důvod změny: pokračující uzavření krajské silnice z důvodu provádění oprav, na kterou navazuje stavba LC Za Kamenici a také její obslužnost a zároveň realizace těžby polomu (odstraňování následků kalamity) v místě staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

Ve Stráži nad Nisou, dne 20.6.2018

LIBERCI
V, dne 21-06-2018

107

Stavby a inženýring Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Stará Město, 460 01 Liberec