

Vyjádření projektanta

Věc: **Dodatek č. 1 k SoD ze dne 17.1. 2018. Novostavba pavilonu MŠ Jaselská
Mnichovo Hradiště. Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502**

V průběhu stavby bylo zjištěno, že firma dodávající výplně otvorů není schopna vyrobit a nést záruku za výplně otvorů – okna, dle navržené dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků DOSS – v tomto případě architekta města. Na základě tohoto zjištění byl generálním projektantem zpracován nový návrh členění výplní otvorů, který byl nově z architektem města zkonzultován, následně byl zhotovitelem oceněn a odsouhlasen zástupci objednatele. Projektant souhlasí s provedením změny včetně cenového návrhu. Díky této skutečnosti byla stavba nucena požádat o prodloužení termínu a to o 15 kalendářních dní.

Dalším problémem, který měl vliv na posunutí termínu, bylo zjištění, že pod objektem novostavby pavilonu je ve stávajícím topném kanále funkční potrubí teplé a cirkulační vody. Uvedenou skutečnost nebylo možno zjistit z žádných dostupných údajů a podkladů poskytnutých objednatelem v rámci průzkumů před zahájením projektové přípravy stavby. I tato skutečnost měla za následek prodloužení termínu výstavby.

V Mnichově Hradišti dne 16.5 2018

Ing. Tomáš R