



MUKUP006CBL5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. 2017/D/0049

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

**REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI**

mezi

Název	Město Kuřim
IČO/DIČ	00281964
Adresa sídla	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce ve věcech technických	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601 082 761

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
IČO	29298113
DIČ	CZ29298113
Adresa sídla	Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	[REDACTED]
Zástupce ve věcech technických	[REDACTED]
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Brno
Číslo účtu	107-1233510217/0100

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora,

takto:

2. Předmět díla

Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.16. takto:

- 2.16. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 41 - 54, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049.

3. Cena díla

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 41 - 54 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 1.642.510,63 Kč bez DPH, 1.987.437,86 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	1.732.660,51 Kč	363.858,71 Kč	2.096.519,22 Kč
Cena za méněpráce	- 90.149,88 Kč	- 18.931,47 Kč	- 109.081,35 Kč

Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	18.693.080,70 Kč	3.925.546,95 Kč	22.618.627,65 Kč


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 4.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 291/2018 ze dne 30.05.2018.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
1. změnové listy č. 41 – 54, včetně oceněných soupisů prací,
 2. aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne: 19.6.2018

V Ochozi u Brna dne: 6.6.2018



Mgr./Ing. Drago Sukalovský
Starosta



Protokol o změně díla

Změnový list č. 41

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - sanace podkladního betonu podlah. Při odbourávání stávajících nášlapných vrstev dlažeb v místnostech sociálních zařízení a přípravný jídel došlo k oddělení i horní části podkladních betonů z důvodu jejich nízké kvality. Projekt počítal pouze s vyrovnáním podkladu samonivelační stěrkou. Po konzultaci s dodavateli samonivelačních stěrek bylo rozhodnuto o sanaci podkladního betonu hloubkovou penetrací a směsí s výztužnou tkaninou. Provedení sanace je nezbytné pro zajištění požadované životnosti nášlapných vrstev podlah.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL. podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné	<input checked="" type="checkbox"/>
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	96 994,90	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-6 664,14	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	90 330,76	
	Výše DPH sazba:	21%	18 969,46
	náklady na změnu vč. DPH	109 300,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - položky projektové dokumentace neobsažené v rozpočtu, popřípadě položky, které bylo nutné doplnit z hlediska funkčnosti díla (lapače splavenin, samozavírače, madla, chybějící výměry maleb, vpust šachty hydraulické plošiny, odfuk plynu, chybějící výplně zábradlí, plastová dvířka, sekání venkovních parapetů). Změnou dispozic střechy objektu došlo ke změně umístění svodů dešťové vody ze střechy. Rozpočet neobsahoval položky pro přesun lapačů střechních splavenin a napojení dešťové kanalizace do pozic nových svodů. Rozpočet byl dále doplněn o odvodnění šachty hydraulické plošiny, změnu trasy stávajícího odfuku plynu z kotelny, úpravu venkovní spodní části okenních otvorů pro vložení KZS, doplnění revizních dvířek pro ventily a čistící kusy ZTI, madla pro TPO a samozavírače dveří, úprava zámečnických výrobků - mezery v zábradlí z důvodu bezpečnosti a byl opraven výkaz výměr pro malby.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut. provedení jiné	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		129 553,59
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		129 553,59
	Výše DPH sazba:	21%	27 206,25
	náklady na změnu vč. DPH		156 759,84
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		


29.5.2018



Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - sádkartonový podhled v mč. 103. Stávající podhled v místnosti č. 103 - příprava jídel - byl výstavbou nové výtahové šachty narušen natolik, že musel být stržen a nahrazen novým podhledem z SDK.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	8 775,78	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	8 775,78	
	Výše DPH sazba:	21%	1 842,91
	náklady na změnu vč. DPH	10 618,69	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:	1x Položkový rozpočet	

Protokol o změně díla

Změnový list č. 44

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZI. na vícepráce - reprofilace průvlaku v 2.NP. PD uvažovala se ztužením průvlaku mezi místnostmi č. 205 a 206 ocelovými profily. Spolupůsobení průvlaku s ocelovými profily mělo být zajištěno výplní stavebním lepidlem. Stav průvlaku ovšem vyžadoval jeho reprofilaci a vylití prostoru mezi průvlakem a ocelovými profily statickou zálivkovou hmotou.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZI. podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	6 296,84	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	6 296,84	
	Výše DPH sazba:	21%	1 322,34
	náklady na změnu vč. DPH	7 619,18	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 45

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimí		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZI na vícepráce - oprava venkovního soklu. Venkovní sokl budovy byl tvořen omítkou vystupující o 2 cm před ostatní venkovní omítky. Omítka soklu musela být odbourána a zpětně doomítnuta v tenčí vrstvě pro vytvoření jedolitého podkladu pro provedení KZS.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZI. podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<input checked="" type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)		X
	<input type="checkbox"/> dodatek k PD		
	<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení		
	<input type="checkbox"/> jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 505,29
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 505,29
	Výše DPH sazba:	21%	2 626,11
	náklady na změnu vč. DPH		15 131,40
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla


Změnový list č. 46

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - omyvatelný nátěr, renovace zábradlí centrálního schodiště a kryty radiátorů. Investor rozhodl o doplnění zakázky o demontáž zbytku starého obložení stěn a nahrazením omyvatelným nátěrem stěn, dále o kryty radiátorů a také o renovaci nátěrů a madel centrálního schodiště.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II, pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II. Položky, které v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly a nejsou ani v katalogu RTS byly oceněny postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem“.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input checked="" type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)			x
<input type="checkbox"/> dodatek k PD			
<input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení			
	<input type="checkbox"/> jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		609 828,32
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		609 828,32
	Výše DPH sazba:	21%	128 063,95
	náklady na změnu vč. DPH		737 892,27
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

29.5.2018



Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - zabezpečení objektu - slaboproud, generální klíč, blokátory zámků. Investor provedl revizi zabezpečení objektu a rozhodl o doplnění o kamerový systém, elektromagnetické blokátory úniku, doplnění systému generálního klíče a napojení EZS na centrální systém. Z tohoto důvodu část prací, která je uvedena v rozpočtu - úpravy stávajících zařízení a propojení vkládacími lištami, se tedy nebudou provádět. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek není ani v katalogu RTS a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem“.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL, podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		347 820,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-14 878,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		332 942,00
	Výše DPH sazba:	21%	69 917,82
	náklady na změnu vč. DPH		402 859,82
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - výlez do půdního prostoru. Z prostorových důvodů v místnosti č. 214, kde není prostor pro nástup na schůdky stahovacích půdních schodů dle PD, byl zrušen projektovaný výlez na půdu a bude využito stávajícího výlezu s úpravou stávajícího žebříku.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek není ani v katalogu RTS a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem“.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 000,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-13 082,67
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-10 082,67
	Výše DPH sazba:	21%	-2 117,36
	náklady na změnu vč. DPH		-12 200,03
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:	2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi
Objekt:	SO 01
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
TDI:	Ing. Pavel Šudák
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zpevněné plochy - provedení nájezdových obrubníků. Projekt neřešil poškozené stávající obrubníky mezi asfaltovou vozovkou a plánovanými parkovišti a rozšířením silnice. Byly již poškozeny před zahájením stavby a při výkopových pracích byly poškozeny ještě více a nejsou již funkční. Výměna nájezdových obrubníků se zařezáním do asfaltu zajistí trvanlivost konstrukce a zachování stávajících odtokových poměrů přes dešťovou vpusť. Dále byly dle skutečností zaměněny nájezdové obrubníky za silniční obrubníky u parkovacích stání, neboť v rozpočtu byl nedostatek nájezdových, ale přebytek silničních obrubníků. V souvislosti s úpravou zpevněných ploch a nesouladu mezi výkresovou dokumentací, výkazem výměr a skutečně provedenými pracemi byly provedeny odpočty.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	řešení změny:	
zápis do SD (deníku změn)			
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		39 253,99
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-15 629,92
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 624,07
	Výše DPH sazba: 21%		4 961,05
	náklady na změnu vč. DPH		28 585,12
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	2x Položkový rozpočet		



Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpevněné plochy - navýšení výkopových prací a skladby podkladu. Po odkopání zeminy pod parkovacím stáním pro tělesně postižené a okolní pojízdné dlažbě do hloubky dle projektu, byla provedena zkouška únosnosti podkladní zeminy. Tato zkouška nevyhověla a na základě odborného posudku bylo rozhodnuto o provedení výkopu hlubším o 40 cm na celé ploše pojízdných dlažeb (zámkové a s distančníky) a podkladní šterkodrti a geotextilie 500 g/m2. Rovněž u parkoviště s místem pro tělesně postižené a okolní pojízdné dlažby bylo zjištěno, že oproti projektu je terén zvýšen průměrně o 60 cm a je tedy nutno provést větší výkop a ruční odkop šikminy svahu se svahováním oproti původnímu výkazu výměr. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	281 284,70	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	281 284,70	
	Výše DPH sazba:	21%	59 069,79
	náklady na změnu vč. DPH	340 354,49	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:	1x Položkový rozpočet	

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi
Objekt:	SO 01
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
TDI:	Ing. Pavel Šudák
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
 Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zpevněné plochy - záměna dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu. Z důvodu zajištění vsakování co největšího množství dešťových vod na pozemku, aby dešťová voda nestékala do kanalizace, byla provedena záměna dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu. Součástí skladby dlažby s distančníky je sorpční geotextilie, proti úniku ropných látek, která byla také doplněna. Dále byly pod skladbou zpevněných ploch vykopány drenážní rýhy, které byly vyplněny zásypem z kameniva a obaleny geotextilií 500 g/m². V souvislosti se záměnou dlažby nebude provedena zámková dlažba.
 Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.
 Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	79 314,25
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-17 310,87
	celkem v Kč bez DPH	


údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH	62 003,38
	Výše DPH sazba: 21%	13 020,71
	náklady na změnu vč. DPH	75 024,09
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	29.5.2018

přílohy	Přílohy:	
	2x Položkový rozpočet	

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpevněné plochy - ruční výkopy pro vedení podzemních sítí. Bylo zjištěno, že vedení podzemních sítí (vedení NN, plynovod, vodovod, kanalizace, internet) pod parkovištěm bez místa pro tělesně postižené a okolní pojízdnou dlažbou jsou uložena v hloubce, kde zasahují výkopy. Tyto výkopy bylo tedy nutno provést ručně, aby nedošlo k poškození sítí a to ve větším rozsahu, než je uvedeno ve výkazu výměr.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL, podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		115 543,70
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		115 543,70
	Výše DPH sazba:	21%	24 264,18
	náklady na změnu vč. DPH		139 807,88
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - zpevněné plochy - zámková dlažba části chodníku k ulici. Výměna zámkové dlažby chodníku je dle projektu jen po úroveň sousedního domu. Vzhledem k tomu, že tento chodník pokračuje ještě cca 5,5 m k navazujícímu chodníku na ulici, bylo rozhodnuto o výměně i této části zámkové dlažby.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL, podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 489,15	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 489,15	
	Výše DPH sazba:	21%	522,72
	náklady na změnu vč. DPH	3 011,87	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce - zpevněné plochy - způsobilé výdaje. V projektové dokumentaci byla navržena výměna stávajícího chodníku mezi budovou mateřské školy a asfaltovou komunikací a to včetně obrubníků. Po kontrole tohoto chodníku a obrubníků bylo zjištěno, že jsou v dobrém stavu a plně funkční - jejich výměna tedy není nutná. Proto bylo rozhodnuto tyto práce neprovádět.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL. podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
dodatek k PD		<input type="checkbox"/>	
dokumentace skut. provedení		<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-22 584,28	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-22 584,28	
	Výše DPH sazba:	21%	-4 742,70
	náklady na změnu vč. DPH	-27 326,98	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Q-4

