



DODATEK č.1 ke

Smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: E618-S-6405/2017/Svj, uzavřené dne 9. 1. 2018 mezi:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-6405/2017/Svj

ISPROFOND: 542 352 0013

a

Společníci Společnosti „SEU + SP + H-PROG_Žst. Bohosudov_P“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 09. 2017

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11. 09. 2017

a

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 06160778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C
397802

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, jednatelem
Ing. Stanislavem Fouskem, jednatelem

Korespondenční adresa: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11. 09. 2017

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 17-071.640**

na
**ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je zapracování Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven v souladu s požadavkem Generálního ředitelství SŽDC čj: 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8. 3. 2018.

S ohledem na dosud známé požadavky pro řešení ETCS bude prověřena úprava polohy začátku, resp. konce nástupiště s dopadem na konstrukci nástupiště a jejich přístřešků. V případě nutnosti změn bude přepracován návrh odvodnění a kolejového řešení, vedení kabelizace a umístění drážních zařízení. Rovněž je nezbytné prověření návrhu polohy TV. Vyvolané úpravy technického řešení, včetně projednání je třeba zapracovat do souhrnných částí dokumentace.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6405/2017/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 17-071.640, uzavřené dne 9. 1. 2018, takto:

1. ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

5.13 „Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|-----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/P/10/17/OPD2 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17/OPD2
c) Zvláštní technické podmínky - 23. 6. 2017 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“ |

2. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění Přílohy č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 8 -06- 2018

V Praze dne 4. 6. 2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel
SUDOP EU a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
H-PRO GEO s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy nejdéle však do 31. 8. 2018	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení a to se zpracovanými podmínkami pro ETCS	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy nejdéle však do 30. 11. 2018	Kompletně projednaný Projekt se zpracovanými připomínkami a stanoviskem projektanta k zpracovaným připomínkám, podání žádosti o stavební povolení, zpracovaná zadávací dokumentace dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od podání žádosti o SP	Odevzdání kompletní dokumentace vč. nabytí právní moci stavebního povolení a schválených závěrových tabulek	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby	V průběhu realizace stavby	Autorský dozor po dobu realizace stavby ode dne zahájení stavby do ukončení přejímacího řízení stavby	Výkaz poskytnutých služeb

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **77580**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 7ad0d2bc-f8d5-4266-b2fd-b309da783742

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.06.2018 15:25:03**



3179db2a-5ff6-481a-b919-5651cc1a2905