

## Dodatek č. 1

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO : 25835661

DIČ: CZ25835661

Zastoupené: **Ing. Ondřejem Hurtou**, jednatelem

ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem a [redacted] obchodním manažerem

ve věcech technických: [redacted], obchodním manažerem a [redacted], stavbyvedoucím

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/0024/RUI ze dne 15.01.2018 na realizaci zakázky s názvem:

### „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 1“)

### 2. Předmět dodatku

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“ ze dne 15. 1. 2018 (dále: „smlouva“) z těchto důvodů:

Na staveništi byl po odkrytí nosných částí konstrukce střechy zjištěn výskyt ohořelých částí krovu po požáru ze 70. let, tyto prvky musely být objednány a vyměněny.

Nově musí být tesařské prvky vyměněny dle nového výpočtového modelu statika v budoucí kanceláři 703, zde je konstrukce střechy řešena jinak, než projekt předpokládal (bez odkrytí podhledových částí nebylo předvídatelné). Velkou komplikací pro zachování dílčího termínu by byly návaznosti jednotlivých profesí, rozvodů, dokončovacích prací na stěnách, elektroinstalací, rozvodech slaboproudu, dvojitých podlahách atd. v místě, kde probíhají hrubé stavební práce, což by vedlo k celkovému omezování a prodlužování stavebních prací jako takových.

Dalším důvodem je návaznost jednotlivých prací na okolních prostorách. Dřívější přestěhování zaměstnanců by bylo za předpokladu velkého hluku, abnormální prašnosti a také problematiky pohybu pracovníků MěÚ po staveništi, což z hlediska bezpečnosti práce není možné. Tyto práce nemají v tuto chvíli vliv na cenu, ale pouze na posunutí dílčího termínu.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na posunutí dílčího termínu dokončení prací v kancelářích podkroví z „30.6.2018“ na nový termín „30.9.2018“ tak, že čl. 6 písm. c) smlouvy má toto nové znění:

### 6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

c) dokončení prací v kancelářích podkroví: 30.9.2018

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 1. 2018 tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4445/18 ze dne 24.5.2018.

V Šumperku dne: 19. 6. 2018



Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný  
2. místopředseda

Ve Vsetíně dne: 19. 6. 2018

H&B delta, s.r.o.  
jednatel společnosti