

Dodatek č.1
smlouvy o dílo
na realizaci stavby
„Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše,
Poštovní a 1. máje“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Markem Volákem - předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Provozovna : Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ : 267 69 611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 4193102/0800
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Jaroslav Štádler
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Kasper, Roman Jamečný, Marek Volák
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Jaroslav Štádler

II. Předmět dodatku

Na základě prodloužení termínu realizace opravy ul. Školní z důvodu zdržení ze strany plynářů při výměně jejich zařízení a s tím související prodloužení zahájení realizace stavby je termín realizace stavby posunutý do příštího roku 2018. Zhotovitel by práce zahájil, ale není schopen garantovat jejich dokončení v letošním roce.

IV. Doba plnění

Doplňuje se znění odstavce :

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : 104 dnů od předání staveniště
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno : 19.03.2018
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : 30.06.2018

XIII. Závěrečná ujednání

13.7 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne 16.10.2017

V Kadani dne 03.09.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta

.....
Marek Volák, předseda představenstva