

## 414-004 Pravice

Číslo smlouvy objednatele: 967/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1537/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 493/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 414-004 PRAVICE

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 253 17 628  
oddíl B, vložka 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení a předání stavby:

- Nutnost změny založení křídel a technologie provádění.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Změna provedení křídel mostu

Po odbourání stávajících křídel a vykopání zeminy na základovou spáru byla zjištěna vysoká hladina spodní vody. Zhotovitel zajistil geologický posudek, který potvrdil, že navržené gabionové zdi jsou nevhodné z hlediska zajištění vnitřního tlaku z komunikace. Pro zajištění zemního tlaku budou gabionové zdi nahrazeny železobetonovými křídly založené na mikropilotech;

- Nový objekt - zajištění bezpečného provozu po dobu výstavby nových křídel - Zajištění bezpečného provozu po dobu výstavby osazením betonových svodidel uprostřed komunikace z důvodu provádění výkopů pro založení nových křídel.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště do 15 dnů od uzavření smlouvy

Předání a převzetí stavby **do 31. 7. 2018**

Termín předání díla 30 dní od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

**III.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3.202.492,72 Kč**

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 31. 5. 2018

V Brně, dne 31. 5. 2018



FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---