

DODATEK č.1

ke smlouvě č. 11PT- 001090 ev.č. 305/16, uzavřené dne 21.12.2016

mezi

objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4
zastoupeným : , ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice 530 02
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatlem: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505, Liberec 460 07
zastoupeným : jednatelem společnosti
bankovní spojení:
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění částečného majetkoprávního projednání a vydání stavebních povolení pro stavbu

„I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 – Slatiňany, IČ“

I.

Doba plnění - bod II

Původní termín 5 měsíců od vydání záv. stanoviska EIA (vydáno 27.9.2017 tzn. 27.2.2018) Po dohodě smluvních stran se mění lhůta k podání žádostí o stavební povolení do 12/2018

II.

Došlo k pochybení stavebního úřadu. St. úřad vydal do trasy umístěných přeložek inženýrských sítí povolení stavby dalšímu subjektu. Stavby zde jsou již realizovány a nyní je potřeba vyřešit tuto kolizi úpravou projektu.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní objednávky č. **11PT-001090** zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

ing. Bohumír Veselý
ředitel Správy Pardubice

za objednatele

PODEPSÁN

jednatel spol. Valbek. spol. s r.o.

za poskytovatele

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 25. 06. 2018

Datum: 25. 06. 2018