



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PU-001827

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky: **Silniční meteorostanice v Ústeckém kraji - DUR + IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 5239
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

tel:

Doručovací adresa:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení Doby plnění dle ustanovení čl. III Doba plnění, odst. 1. z důvodu neočekávaných komplikací při jednání se schvalujícími orgány a propadnutí platnosti vyjádření správců sítí.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.
3. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba plnění prodlužuje takto:
 - a. I/15 Kruhový objezd Lovosice, Litoměřice – komplet podkladů bude odevzdán nejpozději do 30. 6. 2018
 - b. I/13 Perštejn – komplet podkladů bude odevzdán nejpozději do 30. 6. 2018
 - c. I/9 Šébr – od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu bude odevzdán komplet podkladů do 14 dní
 - d. I/13 Želenice – od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu bude odevzdán komplet podkladů do 14 dní

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: ~~26 -06- 2018~~

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: **25. 06. 2018**

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby