



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1320/2018
ZČ 116.009.00.000.0
ID RS smlouvy 4495264
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 485/2018 uzavřené dne 1.3.2018
na akci „Bazilika sv. Jiří – oprava interiéru“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 485/2018 uzavřené dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Jedná se o vyčištění horního ochozu od nečistot, oprava spárování na dlažbě, zpevnění narušených částí kamene, restaurování profilovaného portálku. Ostatní práce jsou specifikovány ve výkazu výměr.“

1.2. Článek II., odst. 1., Smlouvy ustanovení „splnění díla“ (první dvě věty tohoto ustanovení) se mění takto:

„Doba plnění předmětu díla se prodlužuje z důvodu požadovaných víceprací do 15.8.2018.“

1.3 Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 816 650,- Kč
(slovy: osmsetšestnácttisícšestsetpadesát korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 4 769 240,- Kč
(slovy: čtyřmilionsedmsetšedesátdevěttisícdvěstěčtyřicet korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 5 585 890,- Kč
(slovy: pětmilionůpětsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesát korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 173 036,90 Kč
(slovy: jedenmilionsosedmdesátřítisícčtyřicetšest korun českých a devadesát haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 485/2018 uzavřené dne 1.3.2018.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek,
s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel