

Objednatel: Statutární město Liberec  
Zhotovitel: Zahrady J+J, s. r.o.  
Projektant: Ivan Pergler  
Projekt.: **REVITALIZACE LESNÍHO KOUPALIŠTĚ V LIBERCI –  
TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY**  
Smlouva objednatele č.: DS201800824

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Investor, Projektant

DATUM: 15.6.2018

ADRESÁT: Zahrady J+J, s.r.o., Rozdvojená 150, 463 12, Šimonovice, IČ 22793283

PŘEDMĚT ZMĚN: sadové úpravy

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby

### DŮVOD KE ZMĚNĚ :

V průběhu provádění terénních úprav a přípravných prací pro založení trávníku byla po zpracování pláně rotavátorem a provedení několika sond vyhodnocena kvalita podloží z hlediska propustnosti a nasákavosti. Bylo zjištěno značné hloubkové vysušení podkladních vrstev, na kterých bude založen trávník.

Byly posouzeny klimatické podmínky během úplných 4 týdnů - dlouho trvající velmi teplé slunečné dny s výrazným srážkovým deficitem oproti normálu. Srážkový deficit se projevil také na výrazném snížení průtoku Jizerského potoka i bezejmenného bočního přítoku (z údolí od Liberecké výšiny), které budou zdrojem vody pro závlivku nově zakládaného trávníku.

Investor po dohodě s projektantem a zhotovitelem požaduje pro zajištění odpovídající kvality trávníku určeného pro pobyt veřejnosti zvýšit podíl plochy, na které bude položen předpěstovaný travní koberec o 1261m<sup>2</sup> oproti ploše, na které bude proveden výsev trávníku hydroosevem na ornici.

Na svahy, na které bude položen předpěstovaný travní koberec a na svahy mírného sklonu nebude pokládána protierozní textilie, celkem nebude oproti projektu protierozní folie položena na 572m<sup>2</sup>.

### ROZPOČET

	<u>méněpráce</u>	<u>vícepráce</u>	<u>celkem bez DPH</u>
Dodávka, položení a údržba travního koberce 1261m <sup>2</sup>	0,00	341.731,10	341.731,10
Úprava svahu protierozní textílií 572m <sup>2</sup>	-40.040,00	0,00	-40.040,00
Výsev a údržba trávníku hydroosevem 1261m <sup>2</sup>	-95.709,90	0,00	-95.709,90
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>- 135.749,90</b>	<b>341.731,10</b>	<b>205.981,20</b>

VLIV NA CENU: + 205.981,20 Kč bez DPH

### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení Díla: **není**

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

15.6.2018

PODPIS

JMÉNO:

JIRI  
HERDA

JIRI  
ŠTAK.

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Zahrady J+J, s. r. o.

Projektant: Ivan Pergler

Projekt.: REVITALIZACE LESNÍHO KOUPALIŠTĚ V LIBERCI –  
TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Smlouva objednatele č.: DS201800824

#### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

15.6.2018

DNE:

15.6.2018

PODPIS:

PODPIS

JMÉNO:

JAN KOVÁČEK

JMÉNO:

JAN LAJKSNER

#### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

15.6.2018

PODPIS

JMÉNO:

IVAN PERGLER