

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 143/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále také jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ZESA s.r.o.

Sídlo: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Radek Lukeš – jednatel společnosti

IČO: 48202592

DIČ: CZ48202592

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11.12.1992

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/159“

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.04.2018 mění smluvní ujednání čl. II. odst. 1 a 2, čl. III. odst. 1 a 2 a čl. IV. odst. 1 a nově zní takto:

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v aktuálním znění) v členění na stavbu „**Modernizace silnice II/159 – část Paseky**“ (staničení km 6,863 – 7,102) a na stavbu „**Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice**“ (staničení km 9,713 – 10,680), obojí v okrese Písek, včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení, souhlasy správců sítí s činností v ochranných pásmech). Součástí dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.

PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL), povodňový a havarijný plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za odnětí a plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a za podmínek daných poptávkou objednatele ze dne 27. 3. 2017 a tímto dodatkem.

2. PD na každou stavbu bude dodána **odděleně v termínech stanovených v čl. III tohoto dodatku. Bude předána vždy v 8 vyhotoveních, 1ks CD s projektem v digitální podobě včetně položkového výkazu výměr, 1ks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného rozpočtu v cenové úrovni aktuální k datu předání kompletní PD na danou stavbu.**

Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení a předání části A. až E. projektové dokumentace:

„**Modernizace silnice II/159 – část Paseky**“ nejpozději do **31.05.2018**

„**Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice**“ nejpozději do **31.12.2018**

2. Zhotovitel se zavazuje k předání části F. projektové dokumentace:

„**Modernizace silnice II/159 – část Paseky**“ nejpozději do **31.07.2018**

„**Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice**“ nejpozději do **28.02.2019**

Poznámka: pro část Albrechtice v závislosti na postupu projektové přípravy souvisejících staveb Obce Albrechtice mohou být po vzájemném projednání termíny dokončení a předání korigovány.

**IV.
Cena za dílo**

1. Cena díla dle původní SOD bez DPH	479 000,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	554 000,00 Kč
<hr/>	
Cena díla „ Modernizace silnice II/159 – část Paseky “ dle dodatku č. 2 bez DPH	249 300,00 Kč
Cena díla „ Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice “ dle dodatku č. 2 bez DPH	430 000,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	679 300,00 Kč
<hr/>	
DPH 21 %	142 653,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	821 953,00Kč

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy/dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou/dodatkem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 27.04.2018.

V Českých Budějovicích, dne: 3. 5. 2018

V Českých Budějovicích, dne: 2. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

 **ZESA s.r.o.**
projektovní kancelář
dopravní stavby (s)
463 370 01 Č. Budějovice
27 030 0248302502

.....
Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : ██████████
E-mail : ██████████
IDDS : tg5c24z

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :
████████████████████

Správa a údržba silnic Jčk, p.o.
Ing. Jan Šticha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Č.j.: Vyřizuje ██████████ tel.: 386 322 910 V Č.Budějovicích dne : 27.04.2018

Věc : Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě

Akce: „**Modernizace silnice II/159**“

č.smlouvy obj.: 143/P/2017

č.zakázky ZESA : 17/35

Vážený pane řediteli,

naše společnost zpracovává pro vaši organizaci na základě uzavřené smlouvy o dílo (SOD) a souvisejícího dodatku č.1 k SOD projektovou dokumentaci (PD) na akci „Modernizace silnice II/159“ Albrechtice – Paseky.

Vzhledem k dalšímu vývoji v projektové přípravě akce navrhuje uzavření dodatku č.2 k SOD. Dále stručně uvádíme důvody a potřebné informace k sestavení návrhu dodatku č.2 k SOD, podrobněji je pak průběh projektové přípravy popsán v záznamech z projednání, které jsou přílohou této žádosti:

- 1) Akci nutno dodatkem rozdělit termínově i fakturačně na samostatné části „Paseky“ a „Albrechtice“.
- 2) „Modernizace silnice II/159“, úsek „**Paseky**“ – dokončena PD včetně rozpočtu, před dokončením dokladová část (dotčené orgány) pro zahájení stavebního řízení.
- 3) Společně jsme předjednali, že za část „Paseky“ bude fakturováno 45% ze smluvní částky z dodatku č.1, tj. 45% z 554.000,- = 249.300,- bez DPH. Jedná se o poměrnou část z časové náročnosti projektové přípravy pro část „Paseky“ se započtením technického řešení geotechnického zajištění (vyztužení svahu) násypového silničního tělesa ve směrovém oblouku stávající silnice.
- 4) „Modernizace silnice II/159“, úsek „**Albrechtice**“ - práce od **18.01.2018 pozastaveny**.
- 5) Řesený úsek „Albrechtice“ by měl být prodloužen o cca 250m. Zároveň by se měly nově připravit a vybudovat vedení kanalizace, vodovodu, E.On a CETIN – to má zajišťovat obec (projekčně i stavebně). Řešení komunikace však nutno s řešením sítí koordinovat jak technicky, tak časově.
- 6) Společně jsme předjednali cenu díla za celý úsek včetně prodloužení cca 430.000,- bez DPH. Uvedená cena je vypočtena poměrem původní a nově uvažované délky stavební úpravy.
- 7) Návrh úpravy termínu:
 - a) dokončení a předání části A. až E. projektové dokumentace:
„**Modernizace silnice II/159 – část Paseky**“ nejpozději do **31.05.2018**
„**Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice**“ nejpozději do **31.12.2018**
 - b) předání části F. projektové dokumentace:
„**Modernizace silnice II/159 – část Paseky**“ nejpozději do **31.07.2018**
„**Modernizace silnice II/159 – část Albrechtice**“ nejpozději do **28.02.2019**



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]z
IDDS : tg5c24z

Poznámka: pro část Albrechtice v závislosti na postupu projektové přípravy souvisejících staveb Obce Albrechtice mohou být po vzájemném projednání termíny dokončení a předání korigovány.

Děkujeme za pochopení a spolupráci !

Za ZESA s.r.o., s pozdravem



Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti

Na vědomí: [REDACTED] SÚS Jčk – závod Písek

Přílohy:

- Záznamy z jednání 18.01.2018, 08.02.2018 a 09.04.2018.



Akce : „**Modernizace silnice II/159**“

Stupeň PD : DSP/PDPS

č. zakázky zhot.: 17/35

Záznam

z jednání konaného dne **18.01.2018** na OÚ Albrechtice n.V.

Přítomni:

- [redacted] a, SÚS Jčk, závod Písek (objednatel PD)
- Ing. Ušatý, starosta Albrechtice nad Vltavou
- p.Kostohryz, starosta Paseky
- Ing. Radek Lukeš, [redacted], ZESA s.r.o., Č.Budějovice (zhotovitel PD)

Omluveni:

- [redacted] (koordinátor BOZP pro fázi projektu)

Záznam z jednání:

Zástupci objednatele v úvodu prezentovali rozpracovanou PD s technickým řešením dle dohod z předchozích jednání. Starostové obou obcí byli seznámeni se záměrem opravy silnice formou kompletní rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží. Zároveň bude nutné opravit a doplnit systém odvodnění povrchových i podpovrchových vod. To se týká stávajících rigolů a vpustí a v některých úsecích zřejmě i stávající kanalizace, která patrně vznikala postupným zatrubňováním původních silničních příkopů (jedná se především o intravilán obce Albrechtice). Žádoucí je, tam kde to bude možné, založení podélných drenáží pro odvodnění zemní pláně. Plánovanou opravou také dojde k zásahům do stávajících vedení inženýrských sítí - IS (zejména podzemních).

K předloženým podkladům bylo řečeno a dohodnuto následující:

- 1) Zástupci obce Paseky se pokusí vyhledat archivní podklady k technickému řešení stávající kanalizace a vodovodu v řešeném úseku silnice a předají zhotoviteli PD.
- 2) V týdnu od 22.01.2018 proběhne v Pasekách místní šetření za účasti zástupců obce a zhotovitele PD za účelem upřesnění průběhu a fungování kanalizace a vodovodu přímo v terénu.
- 3) Zástupci obce Albrechtice se pokusí vyhledat archivní podklady k technickému řešení stávající kanalizace v řešeném úseku silnice a předají zhotoviteli PD.
- 4) V případě potřeby v týdnu od 22.01.2018 proběhne v Albrechticích místní šetření za účasti zástupců obce a zhotovitele PD za účelem upřesnění průběhu a fungování kanalizace přímo v terénu.
- 5) Zástupci obce Albrechtice budou dále interně jednat o plánovaném řešení nakládání s odpadními i povrchovými vodami pro řešený úsek silnice i pro celou obec.
- 6) Po shromáždění a dokončení výše uvedených podkladů a projednání bude opakovaně svoláno jednání za účasti objednatele PD, kde bude rozhodnuto, jakým způsobem bude dále pokračováno v projektové přípravě akce. Zpracovatel PD upozorňuje, že do té doby není možné smysluplně pokračovat ve zpracování PD.

Tento záznam byl sepsán dodatečně, rozeslán e-mailem všem zvaným. Případné připomínky či doplnění záznamu můžete zaslat e-mailem do 24.01.2018, pak bude záznam považován za konečný.

V Českých Budějovicích 19.01.2018

Radek Lukeš, ZESA s.r.o.



Akce : „**Modernizace silnice II/159**“
Stupeň PD : DSP/PDPS

č. zakázky zhot.: 17/35

Záznam

z jednání konaného dne **08.02.2018** na OÚ Albrechtice n./V. a v místě stavby

Přítomni:

1. část jednání - OÚ Albrechtice a místní šetření
 - Ing. Ušatý, starosta Albrechtice nad Vltavou
 - Ing. Radek Lukeš, [REDACTED], ZESA s.r.o., Č.Budějovice (zhotovitel PD)
 - manž. [REDACTED] Albrechtice
2. část jednání – místní šetření Paseky
 - p.Kostohryz, starosta Paseky
 - Ing. Radek Lukeš, [REDACTED] ZESA s.r.o., Č.Budějovice (zhotovitel PD)

Záznam z jednání:

1. část jednání – Albrechtice nad Vltavou

- 1.1. Obec Albrechtice nemá k dispozici žádné archivní podklady k technickému řešení a provedení stávající kanalizace.
- 1.2. Záměrem obce Albrechtice je v rámci opravy silnice II/159 umístit všechna vedení IS v řešeném úseku silnice do země, tj. pod vozovku, pod chodníky, příp. pod zelené pasy (krajnice). Jedná se o vedení nové splaškové kanalizace, prodloužení vodovodu a o kabelová vedení CETIN a E.On. Pro žádné z vyjmenovaných vedení není provedena projektová příprava, ani projednání takového záměru (CETIN, E.On).
- 1.3. Záměrem obce Albrechtice je dále také vybudování levostranného chodníku podél silnice v úseku cca km 0,040 – 0,220 (dl. cca 180m) a vybudování propustku pod sil.II/159 v cca km 0,590 (na konci zástavby) pro převedení povrchových vod z lesních pozemků na levé straně silnice na pozemky vpravo pod silnicí (zhotovitel PD upozorňuje na pozemky v soukromém vlastnictví).
- 1.4. Manž. Švehlovi, č.p. 157 Albrechtice, během místního šetření prezentovali zhotoviteli PD požadavky majitelů domů č.p.157, 116, 117, 118 na snížení nivelety vozovky o cca 10-20cm. Důvody jsou zhoršené zajíždění vozidel do stávajících sjezdů, které jsou pod úrovní stávající vozovky a stékání povrchové vody z vozovky na předmětné pozemky u domů. Jedná se o úsek silnice v cca km 0,430 – 0,500. Zhotovitel přislíbil prověření tohoto požadavku a projednání s objednatelem PD. Požadované snižování nivelety bude mimo jiné limitováno výškou sjezdů k domu č.p. 121/č.p.187 na druhé straně silnice, které jsou naopak nad úrovní stávající vozovky.
- 1.5. Bylo dohodnuto, že zástupci obce vyvolají jednání s objednatelem PD, kde bude řešeno, jakým způsobem budou dále řešeny záměry obce popsané výše (body 1.2. a 1.3.).
- 1.6. Jak již bylo avizováno v záznamu z předchozího jednání 18.01.2018 (odst.6.), zhotovitel PD ve smyslu odst.VI.2. SOD upozorňuje, že než budou vyřešeny výše uvedené problematické body, není možno pokračovat v projektové přípravě akce pro úsek Albrechtice n./V. Zhotovitel PD oznamuje, že práce byly přerušeny k datu 18.01.2018.



2. část jednání – Paseky

- 2.1. Zástupci obce Paseky zaslali zhotoviteli PD v 5.kal.týdnu doplněné podklady k technickému řešení a provedení stávající kanalizace.
- 2.2. Během místního šetření při pěší pochůzce p.starosta Kostohryz popsal zhotoviteli PD stávající systém a předpokládaný režim fungování odvádění povrchových i splaškových vod v řešeném úseku silnice. Tento systém má být v rámci opravy zachován, pouze budou nově vyměněny případně vhodně doplněny jeho již nefunkční či zastaralé části.
- 2.3. U stávajících vzdušných vedení CETIN a E.On se dle sdělení p.starosty nepředpokládá jejich ukládání do země.

Tento záznam byl sepsán dodatečně, rozeslán e-mailem všem zvaným. Případné připomínky či doplnění záznamu můžete zaslat e-mailem do 14.02.2018, pak bude záznam považován za konečný.

V Českých Budějovicích 09.02.2018

██████████ a Radek Lukeš, ZESA s.r.o.



Akce : „Modernizace silnice II/159“
Stupeň PD : DSP/PDPS

č. zakázky zhot.: 17/35

Záznam

z jednání konaného dne **09.04.2018** na OÚ Albrechtice n.V.

Přítomni: dle prezenční listiny v příloze záznamu

Záznam z jednání:

1. část jednání – Albrechtice nad Vltavou

- 1.1. Všichni zúčastnění zrekapitulovali dosavadní vývoj projektové přípravy. Ten je dokladován i záznamy z předchozích projednání.
- 1.2. Dále byla diskutována problematika opravy silnice v koordinaci s modernizací či budováním nových vedení IS dle představ obce. Jedná se o vedení CETIN, E.ON (elektro), veřejného osvětlení a především kanalizace
- 1.3. Úpravy, modernizace či budování vedení CETIN, E.ON (elektro), veřejného osvětlení budou zajišťovány jejich správci na základě poptávky obce. Nutno zdůraznit, že tím budou vyvolány stavební zásahy do stávajících chodníků v zájmovém území stavby.
- 1.4. Pro smysluplné vyřešení kanalizace (dešťová i splašková) bude patrně nutné prodloužit uvažovanou opravu sil. II/159 o cca 230m směrem do obce k objektu tzv. „staré školy“.
- 1.5. V návaznosti na popsanou problematiku vedení IS zástupci obce prověří reálné možnosti jejich projektové přípravy.
- 1.6. Zástupci SÚS JČK zváží úpravy a změny současného smluvního vztahu na předmětnou zakázku, které nastalá situace vyvolala.
- 1.7. Projektová příprava na úseku Albrechtice zůstává do vyřešení výše uvedeného pozastavena.

2. část jednání – Paseky

- 2.1. Zhotovitel PD předal zástupci objednatele (Ing. Pešta) k připomínkování tištěnou podobu DSP. V e-podobě byla DSP zaslána objednateli a starostovi obce mailem již 05.04.2018
- 2.2. Po připomínkování a případném souvisejícím zapracování do PD bude tato rozeslána k vyjádření na dotčené orgány.

Tento záznam byl sepsán dodatečně, rozeslán e-mailem všem zvaným. Případné připomínky či doplnění záznamu můžete zaslat e-mailem do 13.04.2018, pak bude záznam považován za konečný.









V Českých Budějovicích 10.04.2018



_____ a Radek Lukeš, ZESA s.r.o.

 **ZESA s.r.o.**
projekční kancelář
dopravní stavby (2)
L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Organizace	Podpis
Jana Štěrbová	ČLZ 027	
RADEK LUKAŠ	ZESA s.r.o.	
	ZESA s.r.o.	
	E.ON s.p.o. BŘANOV	
	ČSTW a.s.	
	SAS 2016	
	SUS 100	
	SUT 184, Fintech 21000	
	Obchod Albrechtice	