



**Projekt:** Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v T2

**Objednatel:** Letiště Praha, a.s.

**Předmět:** Pokyn k provedení změny (PPZ)

01/2018

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** LogTech s.r.o.

**Stavební objekt:** Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v T2  
- sorter oprava

**Předmět změny:**

1. Termínový posun opravy sorteru do 4Q/2018
2. Snížení rozsahu opravy sorteru po detailním inženýringu
3. Snížení ceny opravy sorteru

**Žádost vznesl:**

zhotovitel

**Odkazy na výkresy :**

není

**Důvod změny:**

ad1) Po detailním inženýringu opravy sorteru se oprava nebude provádět před letní sezonou 2018, ale až ve 4Q/2018. Termín ukončení 21.12.2018.  
ad2) Po detailním inženýringu opravy sorteru došlo ke snížení rozsahu opravy sorteru. Výměna podvozků bude odložena a bude provedena s generální opravou sorteru. V rámci opravy bude provedena výměna vodící dráhy z důvodu značného opotřebení a budou vyměněny také jenom nezbytně nutné výkopné misky tj. na místo původních 120 Ks pouze 35 ks. Po dobu než bude uskutečněna generální oprava sorteru bude zhotovitel, firma LogTech s.r.o., garantem trvale provozuschopného zařízení.  
ad3) Snížení rozsahu opravy dojde také ke snížení ceny opravy sorteru. Z konstrukčních důvodů stávajícího podvozku není totiž možné provést repasi a obnovu všech namáhaných částí. Při opravách podvozků by nebyla prodloužena životnost celého podvozku a při generální opravě sorteru by muselo dojít k jejich opětovné výměně tzn. se jedná o zmařenou investici opravy v ceně 9 524 626 Kč. O tuto částku bude sníženo plnění v rámci SoD 0224003442.

**Časové ohodnocení:**

**Dopad do celkových termínů:**

ANO

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

viz Rozdílový soupis prací v příloze

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Cena

Rozdílová soupis prací v příloze

**Podle SoD :**

Sorter  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady  
Sorter původní cena

**Po detailním inženýringu :**

Sorter  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady  
Sorter nová cena

Sorter podle SoD  
Sorter po inženýringu

**Celkové předpokládané náklady / úspora - minus**

9 524 626,00 CZK

**Zhotovitel:** LogTech s.r.o.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

**Objednatel:** Letiště Praha a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.**