

## DODATEK č. 4

### k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 02PT-004062

č. smlouvy zhotovitele: 15-546

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.

V souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 4, kterým dochází ke změně termínu plnění z důvodu prodloužení územního řízení na akci s názvem

**dílčí veřejná zakázka: RS na PD-I/16 Jizerní Vtelno-přeložka-zpracování DÚR,IČ pro ÚR**

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Z důvodu nečinnosti stavebního úřadu a nedodržení správních lhůt v průběhu územního řízení se Smlouva ze dne 8. 12. 2015 mění tak, že původní znění čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

**1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:**

**zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, tj. 9. 12. 2015**

**specifikace etap:**

**Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění)**

<i>popis částí, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>
<b>DÚR koncept</b>		<b>do 9. 8. 2016</b>
<b>DÚR čistopis</b>	<b>6+7CD</b>	<b>do 15 pracovních dnů od předání kompletních připomínek objednatelke ke konceptu DÚR</b>
<b>Výkon IČ pro podání žádosti ÚR</b>		<b>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplněného botanického a zoologického průzkumu objednatelkem</b>
<b>Podání žádosti ÚR</b>		<b>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplněného botanického a zoologického průzkumu objednatelkem</b>
<b>Získání pravomocného ÚR</b>		<b>31.8.2018</b>

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1,2,3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 4 má tři strany.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 26-06-2013

V Praze dne 14. 6. 2018

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

oprávněn podepisovat na základě plné moci  
ze dne 16.12.2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG –RS projektové práce