

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentace
na stavbu

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení
na stavbu

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997
48476684

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.

Ze strany příkazce bylo nutné podat na stavební úřad žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které by do doby nabytí právní moci stavebního povolení pozbylo platnosti. Tato žádost byla příkazcem podána dne 16. 11. 2017, rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR bylo vydáno dne 22. 3. 2018 a právní moc nabylo dne 27. 4. 2018. Žádost o zahájení stavebního řízení byla moct být příkazníkem podána až po nabytí právní moci vydaného Rozhodnutí o prodloužení

platnosti ÚR. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit termín pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a termín z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem:

dne 31. 12. 2018

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

dne 31. 12. 2018

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 25. 6. 2018

V Želechovicích dne

.....

.....