

## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo

#### Název zakázky: „Projektová dokumentace - rekonstrukce VB Kunovice- Loučka“

č. smlouvy zhotovitele: 5217P00109

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4789/2017

#### **Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa nádražních budov, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen SNB)  
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc  
bankovní spojení: xxxxx

#### **Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116  
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555  
zastoupena: Ing. Jiří Čurda – jednatel společnosti  
bankovní spojení: xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4789/2017 ze dne 14.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

#### **1. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě jednání o dodatku na OŘ Olomouc na změně ceny díla uvedeného v příloze č. 4 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že došlo ke změně rozsahu díla a dále k rozdělení dokumentace na část ke stavebnímu povolení a část k odstranění stavby. Tyto informace vznikly až na základě vývoje projektové dokumentace plynoucí z ekonomického porovnání variant rekonstrukce VB a nebylo možné je předem předpokládat.
- 1.2 V čl. 3.3. smlouvy se proto mění cena díla bez DPH z 828 000,- Kč na cenu bez DPH 912 000,- Kč, slovy devět set dvanáct tisíc korun českých.
- 1.3 Příloha č. 4 Rozpis ceny díla smlouvy se mění na přílohu č. 1 Rozpis ceny díla tohoto dodatku tak, že položka 1 se mění z částky 592 000,- na 676 000,-. Dále se mění řádek Celkem za základní služby z 673 000,- na 757 000,-. Ostatní řádky jsou beze změny.

#### **2. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na základě jednání o dodatku na OŘ Olomouc na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy a v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že termín získání stavebního povolení nebylo možné ovlivnit i přes aktivní účast Zhotovitele. Nejprve požadoval Drážní úřad rozdělení dokumentace na část ke stavebnímu povolení a část k demolici, což bylo s veškerým úsilím Zhotovitele bez zdržení upraveno. Dalším důvodem je získání souhlasu k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, tedy společnosti České dráhy, a.s., který přes veškeré úsilí byl získán až 15.5.2018. Kompletní doplnění žádosti bylo odesláno na Drážní úřad dne 17. 5. 2018.

- 2.2 Příloha č. 5 Harmonogram plnění smlouvy a Příloha č. 1 Harmonogram plnění dodatku č. 1 se mění na přílohu č. 2 Harmonogram plnění tohoto dodatku tak, že 4. Dílčí etapa se mění z data 31.5.2018 na 31.12.2018. Ostatní údaje jsou beze změny.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Upravená příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2: Upravená příloha č. 1 Dodatku č. 1 a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 15.6.2018

V ..... dne .....

.....  
**Ing. Ladislav Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 1**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby):

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Projektové dokumentace vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	676 000,-	676 000,-
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	40 000,-	40 000,-
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	30 000,-	30 000,-
4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	4	2 500,-	10 000,-
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	1 000,-	1 000,-
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>757 000,-</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

**2. Dodatečné služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
6	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	kpl	1	35 000,-	35 000,-
7	Zajištění a zpracování technických specifikací interoperability	kpl	1	20 000,-	20 000,-
8	Správní poplatky	kpl	1	10 000,-	10 000,-
9	Průzkumné práce	kpl	1	90 000,-	90 000,-
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>155 000,-</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## Příloha č. 2

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2017</b>	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 15.3.2018</b>	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 týdne</b> od dokončení 2. dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.12.2018</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **79058**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: df9d62d7-c33f-4b52-b41c-b408c48e38fc

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.06.2018 11:30:02**



96b97c64-f32e-4597-82e6-3feaf21783b5