

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315720/12/2017 -316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1709/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234

DIČ: CZ 48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Monika Halamová

Pavel Středa

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Vodovod a kanalizace Smiřice, ul. Hankova a Palackého** – stavba **Kanalizace Smiřice – ul. Palackého, Jiráskova, Ed. Karla**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č.2 upravuje cenu díla, které je v rozsahu čl. III. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	19.896.591,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	19.709.682,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.2 bez DPH	2.973.818,00 Kč
Méněpráce celkem_dle ZL č.2 bez DPH	- 1.795.310,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH	1.178.508,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	20.888.190,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Smiřice – ul. Palackého, Jiráskova, Ed. Karla“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1
Kanalizace Smiřice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.				
Navrhovatel:	VAK STAVBY, spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 7.6.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet díla		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
1) Zemní práce				
<p>Vzhledem k tomu, že stávající betonové potrubí mezi SM445 – SM446 bylo obetonováno 30 cm vrstvou betonu v délce 62,0 m, který se musí ubourat, dojde oproti DPS k navýšení množství zemních prací a tím spojených činností. O této skutečnosti nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Tím dojde k rozšíření výkopu z 2,8 m na 3,4 m a k navýšení množství odebrání stávajících konstrukčních vrstev. S ohledem na přepojení stávajících uličních vpustí a stávající kanalizace, dojde k navýšení zemních prací v křižovatkách s ul. Jiráskova a Ed. Karla. Změna je řešena na základě provádění zemních prací a stavebních postupů na místě stavby, které mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.</p>				
2) Komunikace				
<p>V DPS navržené výměry pro realizaci provizorní komunikace v ul. Palackého (rekonstrukce komunikace, která na tuto stavbu navazuje a má jiného investora) se navýší s ohledem na změnu množství zemních prací dle bodu 1). Jelikož se předpokládá, že se navazující rekonstrukce komunikace nebude týkat ulic Jiráskova a Ed. Karla, zhotovitel navrhuje provést v těchto ulicích úplné konstrukční vrstvy. V těchto ulicích bude na podklad z kameniva hrubého drceného (dle DPS) potřeba položit betonovou vrstvu o tl. 200 mm o celkové výměře 138,0 m² (nová položka) a zaasfaltovat (dle DPS). Skladba komunikace pro boční ulice se v DPS neobjevila, projektant si neuvědomil rozsah rekonstrukce komunikace jiným investorem. Jedná se o vícepráce.</p>				
3) Trubní vedení				
<p>V DPS navržená šachta DN 1000 mm (SM451) včetně 4,0 m propojení do šachty SM 449 se nebude realizovat. Stávající napojení, které se tímto mělo přepojit, je ve skutečnosti na trase zaslepeno a nefunkční. Změna je řešena na základě provedení zemních prací a zjištěných skutečností, o kterých nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o méněpráce.</p> <p>Dále z hlediska výroby prefabrikovaných šachet 2,0x2,0 m a jejich celkové hmotnosti nelze na stavbu dodat šachtu s kynetou. Zhotovitel navrhuje vytvořit kynetu na stavbě tak, že prostrčí skrz nátok a odtok polovinu potrubí DN 1400 mm, vytvoří žlab a potrubí obetonuje. Jelikož se jedná o 6 šachet, je potřeba zajistit o 6,0 m potrubí DN 1400 mm více. Tímto řešením dojde k urychlení výstavby a pevnějšímu napojení s nově navrženým potrubím stejného materiálu. Projektant v DPS počítal s provedením kynety na stavbě, avšak položku pro provedení kynety opomněl uvést. Jedná o vícepráce.</p>				
4) Čerpání podzemní vody				
<p>Jelikož se na stavbě nevyskytovala podzemní voda, dojde oproti DPS ke snížení doby čerpání vody a poplatku za stočné. Tuto skutečnost nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná o méněpráce.</p>				

<i>Počet připojených listů specifikací: 4x A4</i>			<i>Počet připojených výkresů: 0</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mě	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Monika Halamová</i>					
Stanovisko objednatele: K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení.					
Stanovisko zhotovitele: Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu.					
Stanovisko projektanta: S výše uvedenou změnou souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S výše uvedenou změnou souhlasím.					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/~~nesouhlasí~~ s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Smiřice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 7.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

- 1) zemní práce + 2.361.608,00 Kč
- 2) komunikace + 242.982,00 Kč
- 3) trubní vedení + 369.228,00 Kč

Vícepráce celkem + 2.973.818,00 Kč

Méněpráce:

- 3) trubní vedení - 33.470,00 Kč
- 4) čerpání podzemní vody..... - 1.761.840,00 Kč

Méněpráce celkem - 1.795.310,00 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 1.178.508,00,00 Kč

(plus jedenmilionstosedmdesátosmtisícpětsetosm korun českých)

Zpracoval: ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 7.6.2018

Datum: 7.6.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Smiřice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 7.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 1.178.508,00,00 Kč

(plus jedenmilionstosedmdesátosmtisícpětsetosm korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

315720/12/2017-316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
--------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Monika Halamová

Datum:

Ing. Pavel Loskot

Datum: