

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML3513/02/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Ing. Milan Pavlič, ředitel divize

Ing. Pavel Kužela, náměstek

Ing. Petr Hajdina, vedoucí střediska

p. Tomáš Kratochvíl, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: jech@smp.cz , taurman@smp.cz / +420 222 185 111

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 141510186/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 20.11.2017 na akci : „**SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod, SP**“, a to takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1.

1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **52 772 632,- Kč** (slovy: padesátdvamiliónůsedmsetšedesátdvatisícšestsetřicetdva korun českých) **bez DPH.**

1.2 Cena díla dle dodatku č.1 je stanovena ve výši **54 462 397,03 Kč** (slovy: padesátčtyřimilionůčtyřistašedesátdvatisícčtristadevadesátšedem korun českých a tři haléře) **bez DPH.**

1.3 Nová cena díla je stanovena ve výši **57 193 379,32** (slovy : padesátsedmmilionůstodevadesáttřitisícčtristasedmšedesátdevět korun českých třicetdva haléřů) **bez DPH**

1.4 Hodnota dodatku č. 2 činí **2 730 982,29 Kč** (slovy: dvamilionysedmsetřicettisícdevětsetosmdšedesátdva korun českých a dvacetdevět haléřů) bez DPH. Vícepráce činí 3 909 967,16 Kč bez DPH a méně práce činí 1 178 984,87 Kč bez DPH.

VIII

Závěrečná ustanovení

Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:

- 6.** Tento dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID utdgcji /na e-mail: uo@smp.cz.
- 5.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 20. 6. 2018

V Praze dne 18. 6. 2018

.....
objednatel
Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
„Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva SMP CZ, a.s.

.....
„Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“
Ing. Jan Freudl

předseda představenstva SMP CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.5 - 13

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 5
	Datum: 9.3.2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 03 – Přívodní potrubí odpadní vody

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací :
SO 03 – Změny v úseku RŠ11A – RŠ11B, záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19, protlaku a změna dispozice lapolu a trubních rozvodů mezi lapolem a technologickou částí rozvodů
 Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:
Soupis přípočtů a odpočtů po oddílech a objektech:
 Změny v úseku RŠ11A – RŠ11B
 Odpočty: - 90 559,70 Kč
 Přípočty: + 544 882,40 Kč

 Záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19
 Odpočty: - 292 457,33 Kč
 Přípočty: +291 376,77 Kč

 Protlak
 Přípočty: + 54 065,55 Kč

 Lapol
 Přípočty: +20 066,38 Kč

 VRN
 Přípočty: +12 340,55 Kč

 Odpočty celkem: **-383 017,03 Kč**
 Přípočty celkem: **+922 731,65 Kč**

viz příloha:
 - položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: 55 002 111,65 Kč bez DPH

zvýšení ceny o	-----539 714,62 -----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: Tomáš Kratochvíl

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 5	
Registrační číslo:		Datum: 9.3.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených odpočtů a přípočtů: viz. příloha</u> - - 383 017,03 Kč - + 922 731,65 Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu rozdílu odpočtů a přípočtů +539 714,62 Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozích ZL: 54 462 397,03 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	539 714,62 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	55 002 111,65 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

SO 03 – Změny v úseku RŠ 11A - RŠ11B, záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19, protlaku a změna dispozice lapolu a trubních rozvodů mezi lapolem a technologickou částí rozvodů

Úsek RŠ11A – RŠ11B:

Po dopracování kladečského schématu propojení potrubí v šachtách RŠ11A a RŠ11B bylo zjištěno, že původně navrhované šachty – kruhové s půdorysným vnitřním průměrem 1 500 mm jsou nevyhovující a je nutné dodat šachty větší – atypické s vnitřním obdélníkovým půdorysným rozměrem. V původním výkazu výměr schází položky na montáž potrubí PE 100 DN 250 a dále položky tvarovek včetně montáže.

Důvodem této části změny je vada projektové dokumentace.

Záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ 19:

Zhotovitel navrhuje z důvodu časové úspory při výrobě šachet a úspory finančních nákladů v úsecích, kde je to prostorově možné, vést odpadní potrubí v oddělených dvou vedle sebe stojících šachtách INFRA 1000/250 místo původně navržené jedné sdružené šachtě INFRA 1200/250.

Důvodem této části změny je finanční úspora.

Protlak:

V původním výkazu výměr je délka protlaku pro jedno odpadní potrubí, ve skutečnosti jsou odpadní potrubí dvě souběžné.

Důvodem této části změny je chyby ve výkazu výměr.

Změna dispozice lapolu a trubních rozvodů mezi lapolem a technologickou částí rozvodů:

Navržená změna umožní při provozování TČOV oddělené napouštění dvou částí akumulární nádrže odpadní vodou. Díky této změně nebude při provádění čištění a údržby akumulární nádrže nutné odstavovat provoz TČOV a bude možné provozovat v tomto případě pouze polovinu akumulární nádrže bez dalších opatření a zásahů. Tím dojde k zefektivnění provozování TČOV.

Odůvodnění změny – vícepráce:

SO 03

Úsek mezi RŠ 11A a RŠ11B nebyl dostatečně detailně zpracován v původní projektové dokumentaci – důvodem této části změny je vadná dokumentace.

Záměnou šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19 dojde k úspoře, důvodem této části změny je úspora finančních nákladů stavby.

Délka protlaku byla chybně uvedena ve výkazu výměr, důvodem této části změny je chybná dokumentace stavby.

Důvodem změny dispozice lapolu a nátokového potrubí do akumulární nádrže je zefektivnění provozování TČOV TRIANGLE

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení změny nelze dále pokračovat a řádně dokončit stavební objekt – SO 03

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

SO 03 – Změny v úseku RŠ 11A - RŠ11B, záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19, protlaku a změna dispozice lapolu a trubních rozvodů mezi lapolem a technologickou částí rozvodů

Úsek RŠ11A – RŠ11B:

Po dopracování kladečského schématu propojení potrubí v šachtách RŠ11A a RŠ11B bylo zjištěno, že původně navrhované šachty – kruhové s půdorysným vnitřním průměrem 1 500 mm jsou nevyhovující a je nutné dodat šachty větší – atypické s vnitřním obdélníkovým půdorysným rozměrem. V původním výkazu výměr schází položky na montáž potrubí PE 100 DN 250 a dále položky tvarovek včetně montáže.

Důvodem této části změny je vada projektové dokumentace.

Záměna šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ 19:

Zhotovitel navrhuje z důvodu časové úspory při výrobě šachet a úspory finančních nákladů v úsecích, kde je to prostorově možné, vést odpadní potrubí v oddělených dvou vedle sebe stojících šachtách INFRA 1000/250 místo původně navržené jedné sdružené šachtě INFRA 1200/250.

Důvodem této části změny je finanční úspora.

Protlak:

V původním výkazu výměr je délka protlaku pro jedno odpadní potrubí, ve skutečnosti jsou odpadní potrubí dvě souběžné.

Důvodem této části změny je chyby ve výkazu výměr.

Změna dispozice lapolu a trubních rozvodů mezi lapolem a technologickou částí rozvodů:

Navržená změna umožní při provozování TČOV oddělené napouštění dvou částí akumulární nádrže odpadní vodou. Díky této změně nebude při provádění čištění a údržby akumulární nádrže nutné odstavovat provoz TČOV a bude možné provozovat v tomto případě pouze polovinu akumulární nádrže bez dalších opatření a zásahů. Tím dojde k zefektivnění provozování TČOV.

Odůvodnění změny – vícepráce:

SO 03

Úsek mezi RŠ 11A a RŠ11B nebyl dostatečně detailně zpracován v původní projektové dokumentaci – důvodem této části změny je vadná dokumentace.

Záměnou šachet RŠ12 – RŠ17 a RŠ19 dojde k úspoře, důvodem této části změny je úspora finančních nákladů stavby.

Délka protlaku byla chybně uvedena ve výkazu výměr, důvodem této části změny je chybná dokumentace stavby.

Důvodem změny dispozice lapolu a nátokového potrubí do akumulární nádrže je zefektivnění provozování TČOV TRIANGLE

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení změny nelze dále pokračovat a řádně dokončit stavební objekt – SO 03

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Realizace trubního propojení Odlučovače lehkých kapalin a Akumulační nádrže SO02

V rámci navrhované vícepráce bude realizována výroba a instalace atypické T-tvarovky z materiálu nerez 1.4301 pro přechod z potrubí PP DN250 na potrubí PE DN150 do obou částí akumulací nádrže SO01. Dále dodávka a instalace potrubí PE DN150, dvou kusů kanalizačních šoupat DN150 se zemní ovládací sadou a krytem, vřetenového šoupěte DN200 s ovládací sadou vyvedenou pod úroveň koruny nádrže a těsnění 5ks prostupů do nádrže SO01.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Realizace trubního propojení Odlučovače lehkých kapalin a Akumulační nádrže SO01

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je chybný projekt.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně provést trubní propojení výše uvedených částí stavby a technologie.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 7
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění D2.01 - Technologie	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis prací: V rámci navrhované vícepráce bude realizována dodávka a montáž konstrukce potrubního mostu zavěšeného na ocelové nosníky pod podlahou 2. NP, pro technologické a elektrorozvody k jednotlivým zařízením.</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů po oddílech a objektech:</u> +440 612,33 Kč</p> <p>viz příloha: - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	55 562 212,59 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	-----440 612,33 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 14 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 7	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u> <ul style="list-style-type: none"> - +440 612,33 Kč - - Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů +440 612,33 Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předhozích ZL: 55 121 600,26 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	440 612,33 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	55 562 212,59 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně +14 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Realizace potrubního mostu pro technologické rozvody a rozvody elektro - SO01

V rámci navrhované vícepráce bude realizována dodávka a montáž konstrukce potrubního mostu zavěšeného na ocelové nosníky pod podlahou 2. NP, pro technologické a elektrorozvody k jednotlivým zařízením.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Realizace potrubního mostu je nutná k řádnému provedení technologické části díla v hale SO01

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je chybný projekt.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně provést potrubní rozvody a elektro – rozvody k jednotlivým technologickým zařízením v hale TČOV.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 8
	Datum: 19. 4. 2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění D2.01 – Technologie, D2.5.1 – Elektro a D2.5.2 - MaR

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací :

- A. Výroba a instalace elektroměrového rozvaděče, příprava technických podkladů pro schválení a připojení odběrného místa u ČEZ Distribuce, instalace ochranných trubek přívodních kabelů pod komunikací. Původně vyprojektovaná ochranná hadice nebude na základě schválení AD v celé délce přívodních kabelů použita.**
- B. Realizace obvodového zemniče haly SO01.**
- C. Doplnění vývodů do rozvaděče RS pro elektrická vrata a vratky včetně kabeláže a tras.**
- D. Dodávka a instalace měřicího a vyhodnocovacího zařízení do měrného objektu na odtoku z TČOV včetně autorizovaného nastavení a ověření, potřebné kabeláže atd.**
- E. Výroba a dodávka nerezových záchytných van pod IBC kontejnery.**
- F. Výměna kabelu a pospojení mezi dvěma lampami veřejného osvětlení.**
- G. Méněpráce z důvodu zajištění činnosti investorem.**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů po oddílech a objektech:

Odpočty: -299 500,00 Kč

Přípočty: +495 218,09

viz příloha:

- položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:	55 757 930,68 Kč bez DPH
-----------------------------	---------------------------------

zvýšení ceny o	-----195 718,09 -----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní

Za zhotovitele:	
-----------------	--

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod		SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 8	
Registrační číslo:				Datum: 19. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> viz. příloha - odpočty -299 500,00 Kč - přípočty +495 218,09 Kč					
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů +195 718,09 Kč					
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 55 562 212,59 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	195 718,09 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní		
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní		
celková cena po změně	55 757 930,68 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně +0	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:			Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

A. Hlavní přívod NN

V rámci navrhované vícepráce bude navržen, projednán, vyroben a instalován elektroměrový rozvaděč. Dále budou dodány a instalovány ochranné ocelové trubky pro přívodní napájecí kabely pod pojízdnou asfaltovou komunikací z důvodu jejich ochrany.

Korugovaná chránička nebude v celé délce napájecích kabelů instalována z důvodu její zbytečnosti. Použitý typ kabelů je určen k přímému zakopání do země.

Odůvodnění změny – vícepráce A:

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je neúplný projekt.

Vícepráce objednává investor.

B. Pospojování a zemnění technologické haly

V rámci navrhované vícepráce bude vybudován obvodový zemnič technologické haly SO01.

Odůvodnění změny – vícepráce B:

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je neúplný projekt.

Vícepráce objednává investor.

C. Realizace vývodů a elektrických rozvodů pro vrata a vrátky

V rámci navrhované vícepráce budou do rozvaděče RS – stavební elektro doplněny jištěné vývody pro dvojce elektricky ovládaná vrata a dva elektrické vrátky. Dále budou k těmto vybudovány kabelové trasy a položeny napájecí kabely. Součástí jsou rovněž zajištěné vypínače a zásuvky.

Odůvodnění změny – vícepráce C:

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je neúplný projekt.
Vícepráce objednává investor.

D. Měření průtoku vyčištěné vody na odtoku z TČOV

V rámci navrhované vícepráce bude dodáno a nainstalováno měřicí a vyhodnocovací zařízení pro měření průtoku vyčištěné vody na odtoku z TČOV včetně autorizovaného nastavení a ověření. Součástí vícepráce je rovněž prodloužení kabelové trasy k měrnému objektu a dodávka a instalace potřebné kabeláže.

Odůvodnění změny – vícepráce D:

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je neúplný projekt.

Vícepráce objednává investor.

E. Záchytné vany pod IBC kontejnery

V rámci této vícepráce budou vyrobeny a dodány záchytné vany pod IBC kontejnery s chemikáliemi dle požadavku v PBR. Vany budou vyrobeny na míru z nerezové oceli s ohledem na jejich chemickou odolnost.

Odůvodnění změny – vícepráce E:

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby a v rozpočtu.

Důvodem vícepráce je neúplný projekt a rozpočet.

Vícepráce objednává investor.

F. Výměna kabelu a vodiče pospojení mezi lampami VO v objektu ČOV

V rámci této vícepráce bude vyměněn napájecí kabel a drát ochranného pospojení mezi dvěma lampami veřejného osvětlení v areálu ČOV.

Odůvodnění změny – vícepráce F:

Tyto práce nebyly zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je zjištěný skutečný stav uložení stávajících vodičů, který neodpovídá normě a dále nutnost ochrany těchto vodičů, které budou nově z větší části vedeny pod pojízdnou komunikací.

Vícepráce objednává investor.

G. Měněpráce – Poplatek za připojení k distribuční soustavě NN

Odůvodnění změny – měněpráce G:

Důvodem měněpráce je skutečnost, že uvedený poplatek již dříve uhradil sám investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn nelze řádně dokončit dílo tak, aby bylo plně v provozuschopném stavu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 9
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění D2.01 - Technologie	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis prací: Realizace prostupů pro technologická potrubí, dodávka betonové směsi se zvýšenou odolností oproti zadání, provedení vyspádování dna nádrže a nerealizace izolací spodní stavby – SO 02.</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů a odpočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Odpočty: -223 494,28 Kč</p> <p>Přípočty: +242 476,66 Kč</p> <p>viz příloha: - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	55 776 913,06 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	-----18 982,38 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 14 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 9	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha <ul style="list-style-type: none"> - odpočty -223 494,28 Kč - přípočty +242 476,66 Kč 			
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů <u>+18 982,38 Kč</u>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozích ZL: 55 757 930,68 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	18 982,38 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	55 776 913,06 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně +14 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Realizace prostupů pro technologická potrubí, dodávka betonové směsi se zvýšenou odolností oproti zadání, provedení vyspádování dna nádrže a nerealizace izolací spodní stavby – SO 02.

V rámci navrhované vícepráce budou realizovány prostupy pro technologická potrubí, dodána betonová směs se zvýšenou odolností oproti zadání, provedo vyspádovanání dna nádrže a proveden odpočet izolací spodní stavby – SO 02.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Realizace výše uvedených prací je nutná k řádnému provedení stavební a technologické části díla.

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je chybný projekt.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení této změny nelze řádně provést technologická potrubí a vyspádování dna nádrže.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 10
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 03	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis prací: Realizace demontáže obrubníků, odstranění vrstev komunikace pod dlažbou, nových obrubníků štěrkových vrstev pod dlažbou a ukončení odpadního potrubí zátkami – SO 03</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů a odpočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Odpočty: -17 365,81 Kč</p> <p>Přípočty: +1 191 384,14 Kč</p> <p>viz příloha: - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	56 950 931,39 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	-----1 174 018,33 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 8 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 10	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha - odpočty -17 365,81 Kč - přípočty +1 191 384,14 Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů + 1 174 018,33Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozích ZL: 55 776 913,06 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	1 174 018,33 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	8 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	56 950 931,39 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně +8 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 10

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

Realizace demontáže obrubníků, odstranění vrstev komunikace pod dlažbou, nových obrubníků štěrkových vrstev pod dlažbou a ukončení odpadního potrubí zátkami – SO 03

V rámci navrhované vícepráce budou odstraněny podkladní vrstvy pod dlažbou chodníku a stávající obrubníky a po dokončení montáže potrubí budou provedeny nové obrubníky a podkladní vrstvy pod dlažbu chodníku v úseku RŠ 11A - NEXEN. Dále budou provedeny opravy silničních obrubníků v místě přechodu potrubí přes komunikace u stávající ČOV a ve vjezdu do areálu mezi RŠ11 A a RŠ10, a zaslepení odpadního potrubí v km 0,000.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Realizace víceprací je nutná řádnému dokončení stavebního objektu SO 03 a předání díla objednateli.

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Dokumentace předpokládala zpětné využití některých prvků např. podkladní vrstvy, obrubníky, což se při stavbě ukázalo je technicky špatně proveditelné.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze uvést komunikace v trase odpadního potrubí do původního stavu – SO 03.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 11
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 01	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis méněprací a víceprací :</p> <p>Realizace základů pod čířič a nádrž ultrafiltrace – úprava dle skutečně vybraného zařízení, betonáž mazaniny z drátkobetonu dle skutečné výměry, dodávka izolace proti vodě v hale, úprava schodiště a ochozu kolem nádrže ultrafiltrace dle skutečně vybraného zařízení, úprava rámu v podlaze pro osazení roštů přes kanál a jímku, doplnění žebříku o suchovod a dodání hasičských přístrojů dle podmínek PBR, úprava předsazených stěn ze sádkkartonu – posunutí mimo příčnice a ztužidla nosné ocelové konstrukce haly, dodání šoupátka na vodovodní řad, nedodání dvou sorpčních vpustí na odvodňovacím žlabu a nedodání části ochranné geotextilie na izolační fólii v hale – SO 01.</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Odpočty: -64 641,89 Kč</p> <p>Přípočty: +335 745,99 Kč</p> <p>viz příloha: - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	+ 57 222 035,49 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	-----271 104,10 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 11	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u> - odpočty -64 641,89 Kč - přípočty +335 745,99 Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů + 271 104,10Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předhozích ZL: 56 950 931,39 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	271 104,10 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	57 222 035,49 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně 0 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 11

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

Realizace základů pod čířič a nádrž ultrafiltrace – úprava dle skutečně vybraného zařízení, betonáž mazaniny z drátkobetonu dle skutečné výměry, dodávka izolace proti vodě v hale, úprava schodiště a ochozu kolem nádrže ultrafiltrace dle skutečně vybraného zařízení, úprava rámu v podlaze pro osazení roštů přes kanál a jímku, doplnění žebříku o suchovod a dodání hasičských přístrojů dle podmínek PBR, úprava předsazených stěn ze sádkkartonu – posunutí mimo příčnický a ztužidla nosné ocelové konstrukce haly, dodání šoupátka na vodovodní řad, nedodání dvou sorpčních vpustí na odvodňovacím žlabu a nedodání části ochranné geotextilie na izolační fólii v hale – SO 01.

V rámci navrhované vícepráce je třeba zrealizovat základy pod čířič a nádrž ultrafiltrace – úprava dle skutečně vybraného zařízení, provést betonáž mazaniny z drátkobetonu dle skutečné výměry, dodat izolace proti vodě v hale, upravit schodiště a ochozu kolem nádrže ultrafiltrace dle skutečně vybraného zařízení, upravit rám v podlaze pro osazení roštů přes kanál a jímku z dostatečně únosných profilů, doplnit žebřík o suchovod a dodat hasičské přístroje dle podmínek uvedených v PBR, upravit předsazené stěny ze sádkkartonu – posunutí mimo příčnický a ztužidla nosné ocelové konstrukce haly, dodat šoupátka na vodovodní řad. Navrhovanou méněprací je naopak zredukování počtu sorpčních vpustí na odvodňovacím žlabu v komunikaci ze tří na jednu a nedodání části ochranné geotextilie na izolační fólii v hale – SO 01.

Odůvodnění změny – víceprací a méněprací:

Realizace víceprací je nutná řádnému dokončení stavebního objektu SO 01 a předání díla objednateli.

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem víceprací souvisejících s technologiemi je nutnost přizpůsobení navazujících konstrukcí na konkrétní výrobek, jehož provedení se může lišit podle vybraného dodavatele. Vzhledem k podmínkám výběrového řízení nemohl být dodavatel vybrán předem.

Důvodem víceprací spojených se zabezpečením požární ochrany je chybný projekt.

Změny počtu sorpčních vpustí jsou navrženy kvůli finanční a časové úspoře.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně dokončit objekt SO 01.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 12
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 04	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis víceprací : Realizace zemních prací a dodávka a montáž tvarovek a potrubí – propojení stávajících přítoků s egalizační nádrží a odtoku z egalizační nádrže do měrné šachty – SO 04</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Přípočty: +122 966,75 Kč</p> <p>viz příloha: - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	+ 57 345 002,24 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	-----122 966,75 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 12	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u> - přípočty +122 966,75 Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů + 122 966,75Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předhozích ZL: 57 222 035,49 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	122 966,75 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	57 345 002,24 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně 0 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 12

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

Realizace zemních prací a dodávka a montáž tvarovek a potrubí – propojení stávajících přítoků s egalizační nádrží a odtoku z egalizační nádrže do měrné šachty – SO 04

V rámci navrhované vícepráce je nutné provést výkopy rýh včetně pažení, podsypy a obsypy potrubí a zpětné zásypy a dodat a smontovat potrubí a tvarovky mezi stávajícími přítoky a egalizační nádrže a odtokem od egalizační nádrže do měrné šachty – SO 04

Odůvodnění změny – víceprací a méněprací:

Realizace víceprací je nutná řádnému dokončení stavebního objektu SO 04 a předání díla objednateli.

Tyto práce nebyly v plném rozsahu zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby, jelikož způsob provedení a hloubkové uložení stávajících sítí (odpadní potrubí BČOV a výtlač KISSWIRE) nebylo zpracovateli PD přesně známo. Skutečné provedení bylo ověřeno až v rámci realizace stavby. V projektu bylo počítáno s rezervou, které se však při realizaci ukázala jako nedostatečná.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně dokončit objekt SO 04.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 13
	Datum: 18. 4. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 01.04	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis méněprací a víceprací :</p> <p>Realizace chodníků včetně obrubníků a zatravněných ploch a ponížení realizace zpevněné příjezdové plochy a odvodňovacího žlabu – SO 01.04</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů a odpočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Odpočty: - 170 609,86Kč</p> <p>Přípočty: + 18 986,94Kč</p> <p>viz příloha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položkový rozpočet 	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	+ 57 193 379,32 Kč bez DPH
snížení ceny o	-----151 622,92 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 13	
Registrační číslo:		Datum: 18. 4. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha - odpočty -170 609,86 Kč - přípočty +18 986,94 Kč Rozdíl – ponížení o hodnotu odpočtů - 151 622,92 Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předhozích ZL: 57 345 002,24 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	151 622,92 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	57 193 379,32 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně 0 dní	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 13

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce a méněpráce:

Realizace chodníků včetně obrubníků a zatravněných ploch a ponížení realizace zpevněné příjezdové plochy a odvodňovacího žlabu – SO 01.04

V rámci navrhované vícepráce je třeba zrealizovat ve větší výměry chodníků včetně obrubníků a zatravněných ploch a v rámci navrhované méněpráce dojde k ponížení výměry zpevněné příjezdové plochy a odvodňovacího žlabu, což celkově přinese úsporu celkových nákladů – SO 01.04

Odůvodnění změny – víceprací a méněprací:

Realizací víceprací a méněprací dojde k úspoře nákladů na SO 01.04.

Důvodem ZL je úspora nákladů.
Vícepráce a méněpráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Provedení změn není nezbytné, přinese to však úsporu nákladů celé stavby.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
--	---

Podpis objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:
AD