



Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2017/MaI/000112/SML/4

Dodatek č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí.“

uzavřené 25. 4. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem:

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00296651

DIČ:

CZ00296651

dále jen „objednatel“

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

zastoupena:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

26807947

DIČ:

CZ26807947

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). K této smlouvě byl následně uzavřen dodatek č. 1 dne 20. 11. 2017. Tento dodatek upravoval vícepráce a méněpráce na díle.
- 2) Dále byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 dne 16. 4. 2018. Tento dodatek upravoval vícepráce a méněpráce na díle.
- 3) Dále byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 dne 17. 5. 2018. Tento dodatek upravoval vícepráce a méněpráce na díle, napravení administrativních nedostatků z předchozích dodatků a dále posunutí termínu realizace díla.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Čl. III. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 004, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

Jedná se zejména o tyto

- vícepráce: živičná plocha, domovní telefony, doplnění radiátorů, doplnění chodníku ze zámkové dlažby a stěrková úprava soklu. Zásadní víceprací, která má vliv na termín dokončení stavby, je živičná plocha, která řeší sjednocení zpevněného povrchu na příjezdu k MŠ poté, co byla v rámci dodatku č. 3 provedena přeložka podzemního vedení veřejného osvětlení, které zasahovalo do stávající zpevněné plochy, srovnají se i propady po starých výkopech pro inženýrské sítě.
- méněpráce: domovní telefony, keramický obklad, okapový chodník a další neprováděné práce.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. III. odst. 3 dodatku č. 3 ke smlouvě (bez DPH):	14 294 627,55 Kč
Cena sjednaných víceprací dle změnového listu č. 004 (bez DPH):	274 531,25 Kč
Cena sjednaných méněprací dle změnového listu č. 004 (bez DPH):	- 135 910,45 Kč

- 2) Cena za dílo, sjednaná v čl. III. odst. 3 dodatku č. 3 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena díla celkem (bez DPH)	14 433 248,35 Kč
DPH 21%	3 030 982,15 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	17 464 230,50 Kč



IV.

Termín plnění

Termín plnění sjednaný v čl. IV. dodatku č. 3 ke smlouvě do 22.06.2018 se tímto dodatkem č. 4 prodlužuje do 15.07.2018.

V.

Platební podmínky

V článku VIII. odst. 5 smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší text: "Zhotovitel musí bankovní záruku udržovat v platnosti po dobu 36 měsíců a zavazuje se předkládat k tomu relevantní doklady".

V.

Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

2) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 20.06.2018, č. usnesení 95/5.2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 004 včetně položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 21.06.2018

V Bruzovicích 21.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
BDSTAV MORAVA s.r.o.
Ing. Markéta Formánková
jednatelka