

Číslo dodatku objednatele: 38/2018/DK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 12/2018 ze dne 19.3.2018

Smluvní strany

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.
Siroťčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupen ředitelkou

Ing. Milan Sedláček
Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 70631859
DIČ: CZ70631859 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

IČO: 04786084
DIČ: neplátce DPH
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

Čl. I.

Část A

Článek I. Základní ustanovení se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Sanace základů a hydroizolace Domova Magnolie (TDS+BOZP)“ v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu vzniklých nepředvídaných víceprací velkého rozsahu během realizace stavby, zasahující zásadním způsobem do ceny díla a délky realizace díla zhotovitelem, čímž se mění předmět příkazní smlouvy.

Část C

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Článek I. Předmět se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly pokračovat v realizaci a realizovat činnost TDS a Koordinátora BOZP jako vícepráce v rozsahu dle dodatku č.1 zhotovitele. Důvodem doplnění předmětu a prodloužení díla je navýšení objemu prací na základě provádění nové dešťové kanalizace, vzhledem ke zjištění nefunkční stávající dešťové kanalizace. Stávající dešťová kanalizace byla svedena a napojena do drenážního systému, který nebyl napojen do kanalizace a byl pouze zasakován v přímém okolí objektu. Z daného vyplývá, že by v případě jeho ponechání došlo ke znehodnocení, dle projektové dokumentace, prováděných sanačních prací na objektu domova Magnolie. Dále byla zjištěna nefunkční přípojka kanalizace, do které se dle PD zpracované DEKPROJEKT s.r.o. měla napojovat nová šachtička jímající dešťovou a drenážní vodu.



Článek IV. Odměna, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	77 000,-
Výkon funkce koordinátora BOZP	44 000,-
CELKOVÁ ODMĚNA	121 000,-

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

Článek I. Cenová ujednání, odstavec 1 se nahrazuje tímto novým zněním:

Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena celkem	5.000,- Kč
Odměna celkem	121.000,- Kč
Celková cena celkem	126.000,- Kč

Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 12/2018 ze dne 19.3.2018 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 12/2018 ze dne 19.3.2018.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele (příkazce)


Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 29. 6. 2018

Datum: 29. 6. 2018

Místo: Ostrava _____

Místo: Ostrava _____



ředitelka

Magnolie
příspěvková organizace
Siroťčí 56
703 00 Ostrava - Vítkovice