

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160068
Evidenční číslo zhotovitele: 13-042A/16, 13-1270
Číslo stavby objednatele: 229090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
PORR a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Adresa sídla: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
Statutární orgán: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160068, č. zhotovitele 13-0421A/16, 13-1270 na akci „*VD Velký rybník, obnova spodních výpustí*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnových listech č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01 u následujících stavebních objektů v celkové výši 787.240,74 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba (stabilizace dna stavební jámy před provedením demontáže dočasné pažící konstrukce)	609.011,10 Kč
SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba (zvýšení úrovně obložení portálu spodních výpustí)	88.810,24 Kč
SO 04.3 Kamenná zeď	89.419,40 Kč
CELKEM	787.240,74 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 30 010 500,- Kč,

slovy: třicetmilionůdesettisícpětset korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016, změnovými listy č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 dle dodatku č. 1 a změnovými listy č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 30 010 500,- Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 30 682 992,51 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 787 240,74 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **31 470 233,25 Kč**

slovy: třicetjedenmiliončtyřístasedmdesátisícdvěstětřicet tři korun českých 25/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle

jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01 a jedná se o následující práce:

SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba – stabilizace dna stavební jámy před provedením demontáže dočasné pažící konstrukce – provedení zabetonování dna stavební jámy mimo obrys konstrukce přívodní štoly prostým betonem z důvodu demontáže rozpěr rámu, čímž byla řešena stabilizace pravé strany stavební jámy a zabezpečení paty štětovnic při demontáži stavební jámy.

SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba – zvýšení úrovně obložení portálu spodních výpustí – provedení navýšení portálu o 1 metr včetně provedení obkladu, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti při pohybu osob v prostoru vstupu do štoly spodních výpustí.

SO 04.3 Kamenná zeď – propojení kamenné zdi (SO 04.3) a obratiště (SO 04.2a) – provedení spojení konstrukce dvou stavebních objektů za účelem sjednocení této části stavby do jednoho celku, čímž se zvýšila vizuální hodnota díla a došlo ke zvýšení bezpečnosti při otáčení vozidel na obratišti č. 1.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160068, č. zhotovitele 13-0421A/16, 13-1270 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel