

DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě č. 03PU-001518 ze dne 24. 8. 2017

(I/43 Kuřim – Lipůvka – oprava krytu vozovky)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupený:

ředitelem Závodu Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast MORAVA, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupený:

, ředitelem závodu

IČ: 45274924

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	4 týdny
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	2 týdny

- nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	6 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	4 týdny

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Jihomoravského kraje jakožto příslušný silniční správní úřad, nevyhověl žádosti o povolení uzavírky komunikace v celé délce opravovaného úseku, která by umožnila realizovat stavební práce ve lhůtě 2 týdnů, a trval na provedení opravy komunikace ve čtyřech etapách, čemuž odpovídá vydané opatření obecné povahy č.j. JMK 89103/2018 ze dne 19.6.2018 stanovící přechodnou úpravu provozu na silnici I/43, dohodly se smluvní strany na odpovídajícím prodloužení doby pro dokončení a doby pro uvedení do provozu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PU-001518 ze dne 24. 8. 2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 29-06-2018

Za zhotovitele: 28-06-2018

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

ředitel závodu