

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/380 MOUTNICE PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO 41601645
oddíl C, vložka 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna v sanační vrstvě - Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na realizované sanační vrstvě ze ŠD fr. 0/125 (jílovité zvodnělé podloží), bylo nutné zvolit materiál větší frakce a to LKN fr. 0/300, aby bylo možné stabilizovat pláň komunikace dle ČSN.
- Zpevnění objízdní trasy - V rámci II. Etapy výstavby dojde k úplné uzavírcce komunikace směr Těšany - Jalovisko. Zhruba v polovině rekonstruované komunikace (km cca 0,349 vpravo) se nachází areál zhruba osmi firem, pro které je nutno zajistit trvalý příjezd po celou dobu výstavby. Z důvodu dodatečného požadavku je nutné zpevnit polní cestu, která vede v souběhu se silnicí II/380 kolem zmíněného areálu. Není možné zajistit přístup po stávající rekonstruované silnici z časových, technologických a bezpečnostních důvodů.
- Provizorní dopravní značení - úprava a doplnění - Na základě požadavků a nařízení policie ČR, Městského úřadu (odboru dopravy) Židlochovice, starosty obce Moutnice a starostů okolních obcí a v neposlední řadě KORDIS JMK, a.s., bylo nutné upravit a doplnit přechodné dopravní značení tak, aby mohlo být vydané rozhodnutí o povolení uzavírky I Etapy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Doba uzavírky vzrostla z předpokládaných 90 dní na 157 dní.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

34 889 823,63 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 29. 6. 2018

V Brně, dne 29. 6. 2018



Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
