



DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 171213154

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství,
na základě plné moci

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 číslo účtu

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, Evidenční číslo zhotovitele 171213154 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jejich požadavek objektivně vzniknul na základě nepředvídatelných okolností. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatel a jsou popsány ve stavebním deníku, v zápisech z porady starostky a specifikovány změnových listech ZL č. 7 až ZL č. 9, dále ZL č.2 včetně příslušných soupisů prací.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku (hodnota změny, tj. absolutní hodnota součtu víceprací a méněprací činí 4,1%).

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. **Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**



1.1c. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s:

- *Klientskou změnou – doplnění konstrukce betonem. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém listu ZL č. 8 a příslušném soupisu dodatečných prací.*
- *Klientskou změnou – vyplnění kavern. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém listu ZL č. 6 a příslušném soupisu dodatečných prací.*
- *Klientskou změnou – změna vozovky v ulici Ploučnická. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém listu ZL č. 7 a příslušném soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací.*
- *Klientskou změnou – výměna asfaltových povrchů vjezdů a chodníků za zámkovou dlažbu (cca 3000 m² povrchu – v případě tohoto dodatku se jedná o etapu SO103 Úhlovská). Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém listu ZL č. 2 a příslušném soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací.*

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - *cena méněprací + cena dodatečných prací*

26 713 324,89 Kč bez DPH

*(26 499 671,62 Kč platná cena díla dle SoD a dodatku č. 2
+ 787 240,14 Kč cena dodatečných prací dle dodatku č. 3
– 573 613,87 Kč cena méněprací dle dodatku č. 3)*

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

5 609 798,23 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

32 323 123,12 Kč

(slovy: Třicetdvamiliónůtřístadvacetřítisícstodvacettrikorundvanácthalérů)

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- *příloha číslo I*
 - *změnový list ZL č. 7 a příslušný soupisu dodatečných prací*
 - *změnový list ZL č. 8 a příslušný soupisu dodatečných prací*
 - *změnový list ZL č. 9 a příslušný soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací*
 - *změnový list ZL č. 2 a příslušný soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací*

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci