

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. 61/2017/UPIS
 evidované u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč
 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
 „občanský zákoník“), na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Datové centrum
 Zeleneč“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 (dále jen „Smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**
 se sídlem Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3,
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 pod sp. zn. A 76922
 [REDACTED]
 IČO: 03630919
 DIČ: CZ03630919
 bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6303942/0800
 ID datové schránky: ag5uunk

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **DCI Czech a.s.**
 se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 – Hostivař
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 pod sp. zn. B 21039
 [REDACTED]
 IČO: 045 01 624
 DIČ: CZ 045 01 624
 bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 407131002/5500
 ID datové schránky: xwaaqsv

(dále jako „GD“)
(dále společně jako „smluvní strany“)

II. PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23. října 2017 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č. 61/2017/UPIS, evidovanou u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč (dále jen „**Smlouva**“) a následně dne 6. 12. 2017 Dodatek č. 1 a dne 4. 4. 2018 Dodatek č. 2;
- (B) Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 prostřednictvím tohoto dodatku;

uzavřely Smluvní strany ke Smlouvě tento Dodatek č. 3 obsahující následující změny příslušných ustanovení Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2.1 Tento Dodatek je uzavřený na základě a v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 10, odst. 11 a odst. 12 a čl. XX. odst. 10 Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

2.2 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Objednatel rozhodl o úpravě článku V, odstavce 1:

Původní znění:

1. Technický dozor objednatele (dále jen „**TD**“) nad realizací předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy vykonává firma DOMISTAV CZ a.s., se sídlem Foerstrova 897, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 27481107.

se nahrazuje novým zněním takto:

1. Výkon technického dozoru objednatele, jakožto stavebníka, nad realizací předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy vykonávají Ing. Karel Hegenbart, který je veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT v oboru Pozemní stavby, Ing. Katarína Malářová, která je vedena v seznamu usazených osob ČKAIT v oboru Pozemní stavby, Ing. Martin Puš, který je veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika a Ing. Bohuslav Šámal, na základě osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění (dále jen „**TD**“).

Ostatní ustanovení článku V. zůstávají beze změn.

3.2 Objednatel rozhodl o úpravě článku IV. Místo plnění a způsob provedení předmětu smlouvy, odstavec 16:

Původní znění:

16. GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „chlazení“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – chlazení Ing. Martin Puš, který v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokázal odbornou kvalifikaci. Dále se GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „energetika“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – energetika Ing. Vilém Řečtáček a Zdeněk Mrkvica, kteří v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokázali odbornou kvalifikaci. Změna těchto osob je v průběhu plnění možná jen z objektivních příčin a pouze s výslovným souhlasem objednatele. GD před případnou záměnou těchto osob musí předložit pro nově určené osoby shodné doklady, jako byly předkládány v zadávacím řízení pro jmenované osoby.

se nahrazuje novým zněním takto:

16. GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „chlazení“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – chlazení Ing. Martin Šmídl, autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika“, který prokázal odbornou kvalifikaci.
GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „energetika“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – energetika Petr Nový, autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení“ a Ing. Pavel Čermák, VŠ vzdělání elektrotechnického směru a držitel Osvědčení o §8 dle vyhlášky 50/1978 Sb., kteří prokázali odbornou kvalifikaci.

3.3 Smluvní strany shodně konstatují, na základě Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením č.j.: MUC/06626/2018 ze dne 07.06.2018, který vydal Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu a povolil změnu stavby kabelového připojení k distribuční soustavě na 22kV Zeleneč, Čsl. Armády č.p.435 a to, že stavba bude dokončena do 31.12.2018, posunutí termínu splnění 1. milníku o 3 měsíce tj. do 22. 11. 2018. Ostatní termíny HGM zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn.

3.4 Aktualizace Přílohy č. 5b – Cash Flow Smlouvy o dílo, která byla uzavřena 23. 10. 2017.

Vzhledem k termínovým posunům realizace stavební části viz část III. Dodatku č. 2 ze 4. 4. 2018 ke Smlouvě o dílo došlo při posunu HGM (příloha SoD – 5a) i ke změně finančních údajů plánu Cash Flow (příloha SoD - 5b). Vzhledem k nutnosti dát do souladu Plán Cash Flow s reálným HGM a skutečným plněním je součástí tohoto Dodatku č. 3 i aktualizovaná Příloha č. 5b – Cash Flow jako Příloha č. 1.

3.5 Vícepráce - méněpráce – Změnové listy:

- dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), jejichž rozsah, specifikaci a cenu, si smluvní strany vzájemně odsouhlasily a svými podpisy potvrdily na Změnových listech ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, a ZL 15 tak, jak jsou připojeny k tomuto Dodatku jako Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8, Příloha č. 9 a Příloha č. 10 a to v rozsahu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.6 V souladu s výše uvedeným se stávající znění příslušných ustanovení Smlouvy mění či doplňují, jak uvedeno níže:

- 3.6.1 Změnový list ZL 07, kterým byla vyřešena požadovaná změna skladby střechy a nedochází k navýšení resp. snížení ceny díla, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 2.
- 3.6.2 Změnový list ZL 08, kterým došlo k navýšení ceny díla o 160 000,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 3.
- 3.6.3 Změnový list ZL 09, kterým došlo k navýšení ceny díla o 75 269,09 Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 4.
- 3.6.4 Změnový list ZL 10, kterým došlo k navýšení ceny díla o 371 298,82 Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 5.
- 3.6.5 Změnový list ZL 11, kterým došlo ke snížení ceny díla o 25 669,86 Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 6.
- 3.6.6 Změnový list ZL 12, kterým došlo ke snížení ceny díla o 1 291 454,30 Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 7.
- 3.6.7 Změnový list ZL 13, kterým došlo ke snížení ceny díla o 1 334,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 8.
- 3.6.8 Změnový list ZL 14, kterým došlo ke snížení ceny díla o 14 484,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 9.
- 3.6.9 Změnový list ZL 15, kterým došlo ke zvýšení ceny díla o 37 757,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 10.

IV. **OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY**

4.1 V souladu se změnami díla dle Změnových listů uvedených v bodech 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7., 3.6.8. a 3.6.9. tohoto Dodatku se tak mění maximální cena díla uvedená v čl. VII. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a v souladu s platným Dodatkem č. 1 ze dne 6. 12. 2017 a platným Dodatkem č. 2 ze dne 4. 4. 2018 tak, že se tímto snižuje o 688 617,25 Kč (šest set osmdesát osm tisíc šest set sedmnáct korun českých, dvacet pět haléřů) a činí tak celkem **200 926 735,98 Kč bez DPH (dvě stě milionů devět set dvacet šest tisíc sedm set třicet pět korun českých, devadesát osm haléřů).**

4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou ujednáním tohoto Dodatku dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Pojmy definované ve Smlouvě mají též význam v tomto Dodatku, ledaže z tohoto Dodatku vyplývá jinak.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 5.3 Nedílnou součástí Dodatku tvoří:
- Příloha č. 1: Příloha 5b – SoD Cash Flow
 - Příloha č. 2: Změnový list ZL 07 ze dne 28.3.2018
 - Příloha č. 3: Změnový list ZL 08 ze dne 17.5.2018
 - Příloha č. 4: Změnový list ZL 09 ze dne 14.6.2018
 - Příloha č. 5: Změnový list ZL 10 ze dne 5.6.2018
 - Příloha č. 6: Změnový list ZL 11 ze dne 5.6.2018
 - Příloha č. 7: Změnový list ZL 12 ze dne 5.6.2018
 - Příloha č. 8: Změnový list ZL 13 ze dne 5.6.2018
 - Příloha č. 9: Změnový list ZL 14 ze dne 5.6.2018
 - Příloha č. 10: Změnový list ZL 15 ze dne 5.6.2018
- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
- 5.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán podle pravdivých údajů a odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 6. 2018

V Praze dne 27. 6. 2018

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

[Redacted signature]

DCI Czech a.s.

[Redacted signature]

DCI Czech a.s.

[Redacted signature]