

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx xxx xxx xxx
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník):</b>	GEOŠRAFO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jiří Foltán, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx

<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx
<b>Člen sdružení č. 2:</b>	ŠINDLAR s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	g4d5wwq
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	1239593359/0800
<b>IČO:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003226
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
<b>Člen sdružení č. 3:</b>	GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Mühlhansl, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	c2ck3vz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	254258001/0300
<b>IČO:</b>	28855051
<b>DIČ:</b>	CZ28855051
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I. Důvody uzavření dodatku

Na základě jednání na kontrolním dnu a žádosti zhotovitele došlo k upřesnění potřeby MJ dílčího fakturačního celku 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Toto navýšení zapříčinilo to, že v několika případech došlo ke změně vlastnických vztahů a zároveň zaměřením skutečného stavu byla upřesněna potřeba výše jmenovaného zjišťování.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a změnu ceny díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 32 500,00 Kč bez DPH.. Víceslužby nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nejedná se o podstatnou změnu závazku smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění, navyšuje

- 1) počet MJ fakturačního celku 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů takto:

Fakt. celek	MJ	Ze smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností)			Navýšení tímto dodatkem		
		Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 500,00	200 000,00	13	2 500,00	<b>32 500,00</b>

2) Původní cena za provedení díla dle Čl. VI. se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 310 160,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	721 160,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	102 600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	96 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 229 920,- Kč
DPH 21%	468 283,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 698 203,- Kč

3) V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.06.2018

V Hradci Králové dne 27.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Jiří Foltán  
jednatel vedoucího společníka  
GEOŠRAFO, s.r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová  
zástupce ředitele  
KPÚ pro Královéhradecký kraj

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 1 - KoPÚ Janov v Orlických horách a KoPÚ Tis

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	30.8.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	3 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	172	1 100	189 200	30.8.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	170	1 100	187 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	93	2 500	232 500	30.8.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	2 500	255 000	30.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 800	16 800	30.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 500	22 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	342	580	198 360	30.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	342	400	136 800	31.10.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 310 160	<b>31.10.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	342	980	335 160	30.7.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	50	500	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	1 000	100 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	4	15 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	342	500	171 000	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					721 160	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	342	300	102 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					102 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	80	1200	96 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					96 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 310 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	721 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	102 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	96 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 229 920 Kč</b>
DPH 21% v Kč	468 283 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 698 203 Kč</b>

V Hradci Králové dne 28.06.2018

V Hradci Králové dne 27.06.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj

.....  
 Jiří Foltán  
 jednatel vedoucího společníka

v z. Ing. Jolana Miškářová  
 zástupce ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí jsou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.