



MUKUP006N4TF

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s Přílohou č.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 9, a to z důvodu

změny termínu realizace díla.

Článek 3. SoD č. 2016/D/0076 Lhůty a termíny, odst.2 se ruší a nově zní takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly se sjednává nejpozději do 15.8.2018
- terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál se sjednává nejpozději do 31.8.2018.

Nedílnou součástí Dodatku č.9 výše citované Smlouvy se stává ZL č.32.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 9 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 9 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 13.6.2018 usnesením č. 315/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 9 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 9 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 9 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 25.6.2018

V Olomouci, dne : 25.6.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta


jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 32

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 30.05.2018

Název akce: **Městská sportovní hala Kuřim**

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: *Prodloužení termínu realizace díla*

Popis a zdůvodnění změny:

Optimalizací využití území, které je dle platného územního plánu města zařazeno do ploch sportovního vybavení, a v souvislosti s činností dalších investorů v zájmovém území, došlo během provádění stavby ke změně tras inženýrských sítí. Záměrem je zlepšení (optimalizace) technického řešení infrastruktury sportovního areálu i dotčené stavby, které nemění povahu veřejné zakázky. Tato změna vyžaduje čas na jejich nové provedení a je pro řešení celého sportovního areálu nezbytná. Nelze ji provést jiným dodavatelem, protože nová trasa zasahuje do území původní stavby a změna dodavatele by přinesla pro zadavatele veřejné zakázky technické a ekonomické obtíže. Změna technického řešení vyvolává také změnu termínu dokončení stavby, která rovněž nemění povahu veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076, Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt, podala společnost E.PROXIMA žádost o prodloužení termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15.8.2018
- terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31.8.2018

Dodatkem č. 4 SOD č. 2016/D/0076 byla prodloužena lhůta pro dokončení stavebních prací na 30.6.2018. Předpokladem pro splnění tohoto termínu zhotovitelem bylo získání povolení změny stavby před dokončením s nabytou právní mocí pro dešťovou a splaškovou kanalizaci a vodovod a včasné dodání projektové dokumentace.

Projektová dokumentace byla dodána s řadou závad a z toho důvodu nebylo možno práce na těchto objektech provádět řádně. Dále byla během stavby zjištěna kolize dešťové kanalizace s přípojkou dešťové kanalizace hotelu. Také musela být provedena změna trasy pro NN, protože EON nepovolil připojení naší přípojky do své trafostanice u wellness Kuřim.

Výše uvedené skutečnosti nejsou zaviněny činností zhotovitele.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

K prodloužení termínu realizace díla nemáme připomínky.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 Kč	sportovní hala - 15.8.2018 terénní úpravy - 31.8.2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 8.6.2018	Datum: 8.6.2018