

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

VD Koryčany – rekonstrukce VD

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel:

„Společnost TRV“

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**

Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263

Zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

IČO: 646 15 391

DIČ: CZ64615391

Bankovní spojení:

2. Společník: **Rovina stavební, a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČO: 451 93 096

3. Společník: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK

IČO: 313 56 648

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16.
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny u jednotlivých stavebních objektů následující skutečnosti:
SO 05 – Vývar
Dodatek č. 4 specifikuje rozsah doplnění zakládání SO 05 Vývar. Toto je dáno projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností VODOTIKA, a.s., Bosákova 7, 851 04 Bratislava v 02/2018.
3. Z výše uvedeného důvodu nebylo možné pokračovat též na dalších stavebních objektech, jejichž realizace navazuje na realizaci vývaru. V zájmu dodržení konečného termínu dokončení díla se smluvní strany dohodly, že budou prováděny v časovém souběhu práce na objektech SO 05 – Vývar a SO 02.1 Bezpečnostní přeliv.
4. Strany se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dohodly na změně čl.III Doba a místo plnění, smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2017 takto:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla</i>	<i>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</i>
<i>Dokončení 2. spodní výpusti</i>	<i>do 20.12.2017</i>
<i>Dokončení bezpečnostního přelivu a spadiště</i>	
<i>– železobetonové konstrukce</i>	<i>do 31. 12. 2018</i>
<i>Dokončení skluzu</i>	<i>do 30. 8. 2019</i>
<i>Termín dokončení díla a jeho předání objednateli</i>	<i>do 30 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 31.12.2019</i>

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy o dílo učiněná tímto dodatkem není změnou podstatnou ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění, neboť:
 - byla způsobena okolnostmi, které nebylo možno v okamžiku uzavření smlouvy o dílo předpokládat,
 - nejedná se o změnu, která by sama o sobě měla vliv na celkovou cenu díla,
 - nelze předpokládat, že by uvedená změna termínů ovlivnila rozhodnutí dalších zhotovitelů v otázce účasti ve výběrovém řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 29. 06. 2018

Oskurě
V 11. 06. 2018 dne:

