

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: xx
zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

JIS, spol. s r.o. (Jihočeská strojní spol. s r.o.)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 6453
se sídlem Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ 44268467, DIČ CZ44268467
bankovní spojení: xx
zastoupena: Jiřím Faitem, jednatelem
zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017, jejímž předmětem je „**Výměna 2 ks oken v objektu Českého rozhlasu na adrese Hybešova 10, 186 00 Praha 8**“, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 13.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 14.3.2018(dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 22.9.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve výměně 2 ks oken v objektu objednatele na adrese Hybešova 10, 186 00 Praha 8. Podmínkou provedení díla bylo mimo jiné i obstarání vydání kladného stanoviska k provedení díla Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OPP MHMP“).
2. Navzdory včasnému podání žádosti o vydání stanoviska OPP MHMP ze strany zhotovitele, nebylo toto stanovisko do původně stanoveného termínu provedení díla dle čl. II. odst. 3 smlouvy vydáno a dílo tak nemohlo být realizováno v zamýšleném termínu. Proto smluvní strany uzavřely dodatek č.1 ke smlouvě, kterým se prodloužil termín pro provedení díla do 15.3.2018.
3. S ohledem na to, že ani do termínu předpokládaném dodatkem č. 1 OPP MHMP nevydal souhlas s provedením zamýšlených úprav, dohodly se smluvní strany za účelem zajištění řádného provedení díla (vč. zajištění vydání kladného stanoviska OPP MHMP) opětovně prodloužit dodatkem č. 2 termín pro provedení díla do 30.6.2018.

4. Po jednáních se zástupci OPP MHMP a úpravě navrhovaného řešení oken dle požadavků OPP MHMP bylo nutno podat novou žádost o vydání souhlasného stanoviska na OPP MHMP a termín provedení díla 30.6.2018 se stal nereálný. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se smlouva mění dle následujících odstavců.

II. Změny ve smlouvě

1. Článek II. odstavec 3 smlouvy, věta první, se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.10.2018.“

2. Dále se smluvní strany dohodly, že v případě, že stanovisko OPP MHMP nebude vydáno ani do 15.9.2018, bude termín provedení díla odložen o dobu nezbytně nutnou dle aktuální situace.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne	V dne:
Za objednatele: Český rozhlas	Za zhotovitele: JIS, spol. s r.o. (Jihočeská strojní spol. s r.o.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiří Fait jednatel