

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36

týká se: **1. lékařská fakulta**
součástí: **Kateřinská 32/1660, Praha 2, 121 08**

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:
[REDACTED] – vedoucím technicko – provozního oddělení

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

statutární orgán: Ing. arch. Vít Dušek

bank. spojení : [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 64574652
DIČ: CZ64574652

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41787 OR

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2 smlouvy o dílo č. objednatele 2014L-0040 tento dodatek č. 1, kterým se v návaznosti na časový průběh zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jako zadavatelem dále uvedené veřejné zakázky, mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka **Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“:**

1.

V článku III. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 3.3, který nyní zní takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout Služby podle této Smlouvy v níže uvedených milnících (fázích):

- a) **Fáze 1** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) nejpozději do deseti (10) týdnů od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby;

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty.

Fáze 1 bude ukončena vydáním územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 1 nejpozději do 31. 3. 2015.

- b) **Fáze 2** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nejpozději do osmi (8) týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání stavebního povolení ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím technicko-provozního oddělení a architektem fakulty.

Fáze 2 bude ukončena vydáním stavebního povolení ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 2 nejpozději do 30. 6. 2015.

- c) **Fáze 3** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nejpozději do deseti (10) týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem.

Príslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 3, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty.

Fáze 3 bude ukončena zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektové dokumentace) ve prospěch Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 3) Objednatel. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 3 nejpozději do 31. 7. 2015.

- d) **Fáze 4** – Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. do vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Objednatele ke stavbě. Objednatel předpokládá ukončení fáze 4 do 31. 12. 2016. V případě nebude-li fáze 4 ukončena do 31. 12. 2016 z důvodu prodloužení doby rekonstrukce stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat činnost autorského dozoru podle této Smlouvy i po tomto termínu.

2.

V článku IV. „Cena a platební podmínky“ se mění odst. 4.2, který nyní zní takto:

- 4.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dodání řádného Díla a za řádně poskytnuté Služby podle této Smlouvy sjednanou **celkovou cenu ve výši 1.470.000,- Kč bez DPH** (slovy: **jednímiliončtyřístasedmdesátisícikorunčeských**), DPH činí 21%, DPH činí 308.700,- Kč (slovy: **tristaosmtisícsetmsetkorunčeských**), **celková cena včetně DPH činí 1.778.700,- Kč** (slovy: **jednímilionsedmsetsedmdesátosmtisícsetmsetkorunčeských**); přičemž **celková cena stanovená Zhotovitelem vychází z níže uvedené kalkulace Zhotovitele:**

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH (v Kč)	Cena v Kč včetně DPH
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR = 154.669,42 IČ = 25.330,58 CELKEM 172.062,-	DUR = 32.480,58 IČ = 5.319,42 CELKEM 45.738,-	DUR = 187.150,- IČ = 30.650, CELKEM 217.800,-
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP = 454.669,42 IČ = 25.330,58 CELKEM 480.000,-	DSP = 95.480,58 IČ = 5.319,42 CELKEM 100.800,-	DSP = 550.150,- IČ = 30.650, CELKEM 580.800,-
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS = 690.082,64 IČ = 9.917,36 CELKEM 700.000,-	DPS = 144.917,36 IČ = 2.082,64 CELKEM 147.000,-	DPS = 835.000,- IČ = 12.000, CELKEM 847.000,-
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	110.000,-	23.100,-	133.100,-
CELKEM	1.470.000,-	308.700,-	1.778.700,-

Hodnoty výše uvedené sazby DPH, výše DPH a ceny včetně DPH sjednané v této Smlouvě budou upraveny v případě změny sazby DPH v souladu s aktuální změnou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.

V článku IV. „Cena a platební podmínky“ se mění odst. 4.5, který nyní zní takto:

4.5 Cena za řádně poskytované Služby (autorský dozor) dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem po řádném splnění Služby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Objednatele ke stavbě (dle Platebního plánu, který je přílohou č. 3/1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo), přičemž faktura vystavená Zhotovitelem musí být odsouhlasena oprávněnou osobou Objednatele.

4.

Z článku XI. „Společná a závěrečná ustanovení“, odst. 11.9 se vypouští příloha označená jako č. 3 a nahrazuje se novou přílohou č. 3/1 – Platební plán.

5.

Další ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- o přílohu č. 3/1 - Platební plán

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 1. 2015

V Praze dne 2. 11. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Eva Soubustová, MBA
Univerzita Karlova v Praze
lékařská fakulta
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Satalovská 2, Praha 2
121 08 Praha 2
DIČ: CZ00216208

Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol. s r.o.

SCHVÁLIL	JMÉNO	DATAUM	PODPIS

Příloha č. 3/1 Dodatku č.1 – PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	STRUČNÝ OBSAH FÁZE	Cena v Kč včetně DPH	Finanční objem (fakturace) v Kč vč. DPH v roce		
			2014	2015	2016
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR	217.800,-	0	DUR = 187.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 217.800,-	0
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP	580.800,-	0	DSP = 550.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 580.800,-	0
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS	847.000,-	0	DPS = 835.000,- IČ = 12.000,- CELKEM = 847.000,-	0
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	AD	133.100,-	0	0	133.100,-
CELKEM		1.778.700,-	0	1.645.600,-	133.100,-



Dodatek č. 2
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:



Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36

týká se: **1. lékařská fakulta**
součástí: **Kateřinská 32/1660, Praha 2, 121 08**

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:
  – vedoucím technicko – provozního oddělení

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 



dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **ATELIER GENESIS, spol. s r.o.**

Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

statutární orgán: Ing. arch. Vít Dušek

bank. spojení : 
číslo účtu : 

IČO: 64574652
DIČ: CZ64574652
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41787 OR

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2, smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) č. objednatele 2014L-0040 tento dodatek č. 2, kterým se v návaznosti na předpokládaný průběh získávání stanovisek dotčených orgánů veřejné správy ve správních řízeních vedených dle stavebního zákona v souvislosti s dále uvedenou stavbou, mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka „**Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“.**

1.

V článku III. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 3.3 v bodech b) a c) a nyní zní takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout Služby podle této Smlouvy v níže uvedených milnících (fázích):

- a) **Fáze 1** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) nejpozději do deseti (10) týdnů od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby;

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 1 nejpozději do 31. 3. 2015.

Fáze 1 bude ukončena vydáním územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

- b) **Fáze 2** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nejpozději do osmi (8) týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání stavebního povolení ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím technicko-provozního oddělení a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 2 nejpozději do 20.11.2015.

Fáze 2 bude ukončena vydáním stavebního povolení ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

- c) **Fáze 3** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nejpozději do deseti (10) týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 3, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 3 nejpozději do 10.12.2015.

Fáze 3 bude ukončena zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektové dokumentace) ve prospěch Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 3) Objednatелеm.

- d) **Fáze 4** – Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. do vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Objednatele ke stavbě. Objednatel předpokládá ukončení fáze 4 do 31. 12. 2016. V případě nebude-li fáze 4 ukončena do 31. 12. 2016 z důvodu prodloužení doby rekonstrukce stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat činnost autorského dozoru podle této Smlouvy i po tomto termínu.

2.

Další ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne23.6.2015


V Praze dne28.6.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze



Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

Dodatek č. 3

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36

týká se: **1. lékařská fakulta**
součástí: **Kateřinská 32/1660, Praha 2, 121 08**

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:
[redacted] – vedoucím technicko – provozního oddělení

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **ATELIER GENESIS, spol. s r.o.**

Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

statutární orgán: Ing. arch. Vít Dušek

bank. spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

IČO: 64574652
DIČ: CZ64574652
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41787 OR

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2, smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) č. objednatele 2014L-



0040 tento dodatek č. 3, kterým se v návaznosti na předpokládaný průběh získávání stanovisek dotčených orgánů veřejné správy ve správních řízeních vedených dle stavebního zákona v souvislosti s dále uvedenou stavbou, mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka „**Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“.**

1.

V článku III. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 3.3 v bodech b), c) a d) a nyní zní takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout Služby podle této Smlouvy v níže uvedených milnicích (fázích):

a) Fáze 1 – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) nejpozději do deseti (10) týdnů od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby;

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 1 nejpozději do 31. 3. 2015.

Fáze 1 bude ukončena vydáním územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

b) Fáze 2 – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nejpozději do osmi (8) týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání stavebního povolení ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím technicko-provozního oddělení a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 2 nejpozději do 31.1.2016.

Fáze 2 bude ukončena vydáním stavebního povolení ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

c) Fáze 3 – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nejpozději do deseti (10) týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 3, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 3 nejpozději do 30.6.2016.

Fáze 3 bude ukončena zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektové dokumentace) ve prospěch Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 3) Objednatelem.

- d) **Fáze 4** – Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. do vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Objednatele ke stavbě. Objednatel předpokládá ukončení fáze 4 do 31. 12. 2018. V případě nebude-li fáze 4 ukončena do 31. 12. 2018 z důvodu prodloužení doby rekonstrukce stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat činnost autorského dozoru podle této Smlouvy i po tomto termínu.

2.

Z článku smlouvy XI. „Společná a závěrečná ustanovení“ se vypouští příloha označená jako č. 3/1 a nahrazuje se novou přílohou č. 3/3 – Platební plán.

3.

Další ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 3 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- o přílohu č.3/3 - Platební plán

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 20.11.2015

V Praze dne 29.10.2015




Za objednatele:



Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Za zhotovitele:




.....
Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.



Příloha č. 3/3 Dodatku č.3 – PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	STRUČNÝ OBSAH FÁZE	Cena v Kč včetně DPH	Finanční objem (fakturace) v Kč vč. DPH v roce				
			2014	2015	2016	2017	2018
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR	217.800,-	0	DUR = 187.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 217.800,-	0	0	0
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP	580.800,-	0	0	DSP = 550.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 580.800,-	0	0
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS	847.000,-	0	0	DPS = 835.000,- IČ = 12.000,- CELKEM = 847.000,-	0	0
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	AD	133.100,-	0	0	0	0	133.100,-
CELKEM		1.778.700,-	0	217.800,-	1.427.800,-	0	133.100,-





Dodatek č. 4
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2014L-0040

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36

týká se: **1. lékařská fakulta**
součástí: **Kateřinská 32/1660, Praha 2, 121 08**

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:
[redacted] [redacted] – vedoucím technicko – provozního oddělení

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **ATELIER GENESIS, spol. s r.o.**

Nad Kazankou 194/32, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja

statutární orgán: Ing. arch. Vít Dušek

bank. spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

IČO: 64574652
DIČ: CZ64574652

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 41787

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle ustanovení čl. XI., odst. 11.2, smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) č. objednatele 2014L-0040 tento dodatek č. 2, kterým se v návaznosti na předpokládaný průběh získávání



stanovisek dotčených orgánů veřejné správy ve správních řízeních vedených dle stavebního zákona v souvislosti s dále uvedenou stavbou, mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka „**Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7“.**

1.

V článku III. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 3.3 bod c) a nyní zní takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout Služby podle této Smlouvy v níže uvedených milnicích (fázích):

- a) **Fáze 1** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) nejpozději do deseti (10) týdnů od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby;

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 1 nejpozději do 31. 3. 2015.

Fáze 1 bude ukončena vydáním územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

- b) **Fáze 2** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nejpozději do osmi (8) týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání stavebního povolení ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím technicko-provozního oddělení a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 2 nejpozději do 31.1.2016

Fáze 2 bude ukončena vydáním stavebního povolení ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

- c) **Fáze 3** – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nejpozději do deseti (10) týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení ve prospěch Objednatele příslušným stavebním úřadem.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) podle čl. II odst. 2.2 předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace

bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 3, který bude podepsán ze strany Objednatele vedoucím OTP a architektem fakulty. Zhotovitel je povinen splnit veškeré povinnosti dle této fáze 3 nejpozději do 30.11.2016.

Fáze 3 bude ukončena zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektové dokumentace) ve prospěch Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 3) Objednatelem.

- d) **Fáze 4** – Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. do vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Objednatele ke stavbě. Objednatel předpokládá ukončení fáze 4 do 31. 12. 2018. V případě nebude-li fáze 4 ukončena do 31. 12. 2018 z důvodu prodloužení doby rekonstrukce stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat činnost autorského dozoru podle této Smlouvy i po tomto termínu.

2.

V průběhu roku 2016 objednatel v závislosti na postupu územního řízení uhradil zhotoviteli odpovídající část ceny za realizovanou inženýrskou činnost. Z tohoto důvodu dochází ke změně platebního plánu.

Z článku smlouvy XI. „Společná a závěrečná ustanovení“ se vypouští příloha označená jako č. 3/3 a nahrazuje se novou přílohou č. 3/4 – Platební plán.

3.

Další ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 4 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 28.6.2016

V Praze dne 18.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Soušilová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

.....
Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

Příloha č. 3/4 Dodatku č.4 – PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	STRUČNÝ OBSAH FÁZE	Cena v Kč včetně DPH	Finanční objem (fakturace) v Kč vč. DPH v roce				
			2014	2015	2016	2017	2018
Fáze 1 dle čl. III. odst. 3.2 písm. a) smlouvy	DUR	217.800,-	0	DUR = 187.150,- CELKEM = 187.150,-	IČ = 30.650,- CELKEM = 30.650,-	0	0
Fáze 2 dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy	DSP	580.800,-	0	0	DSP = 550.150,- IČ = 30.650,- CELKEM = 580.800,-	0	0
Fáze 3 dle čl. III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy	DPS	847.000,-	0	0	DPS = 835.000,- CELKEM = 835.000,-	0	IČ = 12.000,- CELKEM = 12.000,-
Fáze 4 dle čl. III. odst. 3.2 písm. d) smlouvy	AD	133.100,-	0	0	0	0	133.100,-
CELKEM		1.778.700,-	0	187.150,-	1.446.450,-	0	145.100,-

