

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 030/04/2017 – 317 040/02/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 2210/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: 495 499 461
fax:
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek, Ing. Petr Izakovič

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek, Ing. Petr Izakovič

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k zakázce „Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	12.260.301,- Kč
Změna ceny celkem dle ZL č. 1	-801.211,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem	11.459.090,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH	

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Chlumeck nad
Cidlinou ul. Palackého“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Koticích dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

KNiha VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 4.6.2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“				
Změna č. 1 – Vícepráce a méněpráce na vodovodu				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme nerealizovat výměnu vodovodu v úseku mezi vodovodními šachtami AŠ1-M5 a AŠ2-M7 v křižovatce s ul. Rooseveltova, část vedlejšího propojovacího řadu „V2“ do ulice Husova. 				
<p>Z důvodu plánované kanalizace a komunikace v křižovatce ulic Rooseveltova a Husova, která má proběhnout v roce 2019, bylo v této křižovatce upuštěno od rekonstrukce části vodovodu. Rekonstrukce v této části vodovodu od šachty AŠ1-M5 po šachtu AŠ2-M7 a vodovodního řadu „V2“, proběhne současně s plánovanou rekonstrukcí kanalizace v roce 2019. K tomuto rozhodnutí došlo v průběhu stavby.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme úpravu celkového počtu jam potřebných pro provedení bezvýkopové technologie dle skutečnosti. 				
<p>Z důvodu existence shybky na vodovodu není možné realizovat metodu bezvýkopové výměny vodovodu v úseku od šachty AŠ1-M5 po šachtu AŠ2-M7. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k výskytu tvarovek, o kterých neexistují žádné záznamy, je nutné navýšit počet pracovních jam. Uvedené skutečnosti nebyly projektantovi při tvorbě PD známy.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát. 				
<p>Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i kanalizaci, recyklátem.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu. 				
<p>Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme odpočet stočného. 				
<p>V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody.</p>				
Změna č. 2 – Shybky na vodovodu				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat shybku na vodovodním řadu „V3“ do ulice Starobranská 				
<p>V průběhu stavby bylo zjištěno, že na vodovodním řadu „V3“ je stávající shybka, kterou je nutné zachovat. Tato shybka nebyla vyznačena v záznamech GIS. Proto s ní nebylo počítáno v PD.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat shybku na vodovodním řadu a to na křížení vodovodu s kanalizačním řadem v křižovatce s ulicí Žíželická. 				
<p>Na kanalizačním řadu DN 400, který má být rekonstruován, byla objevena shybka pod vodovodním řadem. Nový kanalizační řad je navržen v jednotném spádu tak, že by došlo ke kolizi s vodovodním řadem. V PD nebylo se shybkou počítáno, protože nebyla vyznačena v záznamech GIS.</p>				
Změna č. 3 – Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 800				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme osazení nové šachty CH 379 na stávajícím kanalizačním řadu o 7,4 m blíž 				

k šachtě CH 378.

V průběhu realizace došlo k rozhodnutí, že v příští etapě, která bude realizována v roce 2019 dojde k úpravě kanalizace v křižovatce ulic Rooseveltova, Husova Palackého. Na základě koordinace s novou PD je třeba, jako přípravu, tuto šachtu posunout.

- Navrhujeme zkrácení vystýlky kanalizačního řadu o 7,4 m.

V důsledku navrženého posunu kanalizační šachty CH 379 není třeba aplikovat vložku na zbylý úsek kanalizace v délce 7,4 m, který bude v další etapě odstraněn.

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát.

Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i kanalizaci, recyklátem.

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu.

Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli.

- Navrhujeme odpočet stočného.

V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody.

Změna č. 4 – Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 400

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát.

Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i kanalizaci, recyklátem.

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu.

Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu v rámci urychlení přípravy stavby.

Změna č. 5 – Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 300

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát.

Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i kanalizaci, recyklátem.

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu.

Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli.

- Navrhujeme odpočet stočného.

V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Jiří Nosek</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“

číslo změny	popis změny	cena (Kč bez DPH)
	Vícepráce a méněpráce na vodovodu	-403 963
1	vícepráce	102 875
	méněpráce	-506 838
	Shybky na vodovodu	71 772
2	vícepráce	71 772
	Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řádu DN 800	-95 747
3	vícepráce	157 833
	méněpráce	-253 580
	Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řádu DN 400	-26 480
4	vícepráce	5 636
	méněpráce	-32 116
	Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řádu DN 300	-346 793
5	vícepráce	100 085
	méněpráce	-446 878
	Vícepráce celkem	438 201
	méněpráce celkem	-1 239 412
	změna ceny dle dodatku č. 1 celkem	-801 211

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-801.211,- Kč bez DPH

(mínus osmsetjedenatisícdvěstějedenáct korun českých)

Zpracoval:

Ing. Jiří Nosek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 4.6.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 4.6.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 5.6.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-801.211,- Kč bez DPH

(mínus osmsetjednatísícdvěstějedenáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Jiří Nosek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 5.6.2018

Datum: 5.6.2018