


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Prodloužení kanálů a lávky OT Hostivař III.“ č. 000547 00 17

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupená: PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977, plátce DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4581
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Prodloužení kanálů a lávky OT Hostivař III.“ č. 000547 00 17 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je částečné rozšíření předmětu Díla a současně částečné zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.
- 1.3 Dále je předmětem tohoto Dodatku změna fakturačních podmínek v důsledku neočekávaného prodloužení doby provádění díla v souvislosti se změnou rozsahu Díla.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že **závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. III Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):**

- Podchycení základového pasu obvodové stěny u koleje č.14 v OT Hostivař,
- Obnova původní části montážního kanálu koleje č.14 v OT Hostivař,

Související úpravy s výše uvedenými činnostmi, tedy:

- Úpravy elektroinstalace,
- Stavební úpravy pod úrovní terénu podlahy a úpravy podlahy,
- Úpravy zdravotnických instalací,
- Úpravy vzduchotechnických zařízení,
- Úpravy řešení proti zamezení vlivu bludných proudů.

(dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Úpravy zdravotně technických instalací,
- Stavební úpravy pod úrovní terénu podlahy,
- Stavební úpravy nadzemních konstrukcí,
- Úpravy řešení proti zamezení vlivu bludných proudů.

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 8 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v čl. 8.2 Smlouvy, a to o částku ve výši 2.677.205,02 Kč bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 22.613.322,05 Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 2.799.674,93 Kč bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 122.469,91 Kč bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 8 měsíců ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle čl. 4.8 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději 11 měsíců a 17 dní kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 2.6 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 9.2 Smlouvy, který se mění následovně: „Zhotovitel vystaví faktury na jednotlivé zcela dokončené dílčí etapy (části) Díla specifikované v článku 3.1. Objednatel uhradí faktury do 80% ceny fakturované části díla. Částka rovnající se 20% ceny části díla slouží jako zádržné a bude uhrazena Objednatelům po odstranění vad a nedodělků na příslušné části díla, nejdříve však po ukončení zkušebního provozu na příslušné části díla.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva
VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost