

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/147/2017**

**"Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SaM silnice a mosty a. s.**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva a ředitel  
podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/147/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, a dále uzavřely dne 5. 12. 2017 dodatek č. 1 a dne 12. 6. 2018 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 43.388,91 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>25.161.763,73 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>46 655,58 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>10 796,98 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>25.197.622,33 Kč</b>
DPH	<b>5.291.500,69 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>30.489.123,02 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1310/18/mRK ze dne 25. 6. 2018.

V Liberci dne 29. 6. 2018

V České Lípě dne 28. 6. 2018

.....  
XXXX XXXX

náměstek hejtmána

.....  
XXXX XXXX

předseda představenstva  
a ředitel podniku



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### SO 104 – Plochy pro pěší

##### Odůvodnění víceprací:

Změna materiálu povrchu chodníku na objektu humanizace ulice Bořkovské byla vyvolána požadavkem Objednatele na realizaci těchto prací. Položka změna materiálu chodníku (stejný materiál) na obou stranách ul. Bořkovská, přechod úseku B a C se nachází směrem z okružní křižovatky Bořkovská do ul. Bořkovská po obou stranách (levá strana vedle Úřadu práce (ÚP) až k vjezdu do objektu, pravá strana vedle banky až k odbočce komunikace do pravé strany). Změna vznikla požadavkem logického sjednocujícího postupu použití materiálu při přechodu dvou stavebních úseků (humanizace Bořkovské ulice a OK Bořkovská – Nádražní). V úseku B je použita žulová mozaika jako povrch chodníku, kdežto v úseku C byla navržena betonová zámková dlažba. Dle požadavku Objednatele v uvedených úsecích byl povrch sjednocen na žulovou mozaiku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

##### SO 104 - Plochy pro pěší

##### Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	m. j.	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m.j.	Kč
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva , ( 8,0x1,6 ) =15,2 m2 + (3,45x2,3)-(2,2x0,6)=6,615m2 = 21,815 m2	M <sup>2</sup>	389,46	21,815	8 496,07
583800100	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá , 8,0x1,6=15,2 m2 x0,0255= 0,3876 t + 6,615m2 x0,0255= 0,5563 t	T	2 672,94	0,556	1 486,96
917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM , 8,0+11,5=19,5 m	M	1 803,83	19,500	35 174,69
583800170-2	Hladké dlaždice určené především pro lemování signál., varov. a hmatových pásů pro zrakově postižené v š 250 mm , 6,0 x 0,25 = 1,5 m2	M <sup>2</sup>	311,27	1,500	466,91
583800170-1	Dlaždice se spec.hmat.úpravou pro zrakově postižené určené pro signál.,varov. a hmat. pásy v exter 200x200x60mm , 6,0 x 0,2 = 1,2 m2	M <sup>2</sup>	360,76	1,200	432,91
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 , 1,5 m2 + 1,2 m2 =2,7 m2	M <sup>2</sup>	221,50	2,700	598,05
	<b>C e l k e m</b>				<b>46 655,58</b>

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

**Měněpráce (odst. 4 § 222)**

Kód položky	Název položky	m. j.	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m.j.	Kč
582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM , ( 8,0x1,6 ) =15,2 m2 + (3,45x2,3)-(2,2x0,6)=6,615m2 = 21,815 m2	M <sup>2</sup>	355,84	21,815	-7 762,65
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM , dl. 6,0 m	M	344,36	6,000	-2 066,16
582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM ( 6x0,3 = 1,8 m2 )	M <sup>2</sup>	537,87	1,800	-968,17
<b>C e l k e m</b>					<b>-10 796,98</b>

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

▪ Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>46 655,58 Kč</b>
Cena měněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>10 796,98 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a měněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>57 452,56 Kč</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	<b>35 858,60 Kč</b>
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>43 388,91 Kč</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>7 530,31 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX

Dne: 27. 6. 2018

**Projektant/  
AD** : Nýdrle-projektová kancelář spol. s r.o. XXXX XXXX

Dne: 28. 6. 2018

**TDI** : Fram consult s.r.o. XXXX XXXX

Dne: 27. 6. 2018

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. XXXX XXXX

Dne: 27. 6. 2018

**„Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“**

smlouva	24 475 142,81 Kč bez DPH
Dodatek č.1	160 826,55 Kč bez DPH
Dodatek č.2	525 794,37 Kč bez DPH
Dodatek č.3	35 858,60 Kč bez DPH

DPH 21 % (Kč)      vč. DPH (Kč)  
5 291 500,69      30 489 123,02

**celkem                      25 197 622,33 Kč bez DPH**

		§ 222 odst.4		§ 222 odst.5		§ 222 odst.6	
		max. 14,99%	3 777 123,59	max.5+6 abs.50%	12 598 811,17	+ a - max 30%	7 559 286,70
		méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
Dod. 1	101.2		40 592,80				
	103-1		12 805,48				
	301						107 428,27
Dod. 2	102-2		13 242,46	4 327,97	6 282,47		46 429,43
	103-3		22 458,66				
	103-3		25 074,38				
	320-3		12 297,69				
	320-3	51 551,61	102 229,24				
	102-1	4 186,83	49 422,87				
	102-2		23 679,23				
	103-1	77 287,74	38 546,33				
	102-1	86 453,12	46 661,34				
	106-2		12 134,84			3 401,36	53 448,00
	320-3		10 000,00				
	320-1			4 762,10	267 050,74		
	107				50 000,00		
	006						21 192,58
Dod. 3	104	10 796,98	46 655,58				
<b>celkem</b>		<b>230 276,28</b>	<b>455 800,90</b>	<b>9 090,07</b>	<b>323 333,21</b>	<b>24 593,94</b>	<b>207 305,70</b>

	max. hodnoty	skutečnost
max.5+6 abs.50%	12 237 571,41 Kč	564 322,92 Kč
5 + 6 max 30% (+ a -)	7 342 542,84 Kč	496 954,90 Kč
4 max 14,99%	3 668 823,91 Kč	686 077,18 Kč

Dodatek 1+2+3	celkem vícepráce	986 439,81 Kč
	celkem méněpráce	263 960,29 Kč
	Celkem	722 479,52 Kč