

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

č. symbasis: [REDACTED]

ISPROFIN: [REDACTED]

Ev. číslo zakázky: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**„Společnost D11 Smiřice – Jaroměř, archeologický výzkum 4 – SOVIS + UHK + ACO“**

Správce společnosti: [REDACTED]  
[REDACTED]

Účastník společnosti: [REDACTED]  
[REDACTED]

Účastník společnosti: [REDACTED]  
[REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## **Článek 1.**

### **Základní ustanovení**

*Dne 06.01.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „D11 1107 Smiřice – Jaroměř, záchranný archeologický výzkum“ - Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750 v k.ú. Jaroměř a Horní Dolce se zábořem 165 626 m<sup>2</sup> (dále jen „Smlouva o dílo“). Během realizace plnění na základě Smlouvy o dílo nastalo nepříznivé počasí spočívající v mrazech, jež způsobily úplné promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s čl. 3. odst. 3.4 Smlouvy o dílo dohodly na prodloužení termínu plnění Díla v souladu s tímto Dodatkem č. 1.*

## **Článek 2.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

- 1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ISPROFINU na straně Objednatele a doby plnění dle čl. 3., odst. 3.2 základní Smlouvy o dílo.*
- 2. Z důvodu nesprávného uvedení ISPROFINU u objednatele ve Smlouvě o dílo se ISPROFIN mění z 500 155 003 na 327 253 1004.*
- 3. Z důvodu nepříznivého počasí spočívajícího v mrazech, jež způsobily úplné promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty v období od 21.02. do 20.03.2018 se smluvní strany dohodly, že terénní část záchranného archeologického výzkumu dle bodu 3.2.1 základní Smlouvy o dílo bude prodloužena o 27 dnů. Zhotovitel je tedy povinen dokončit terénní část záchranného archeologického výzkumu do 30.04.2018.*
- 2. Smluvní strany se dále dohodly, že se vypouští text bodu 3.2.2 základní Smlouvy o dílo ve znění:*
  - 3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů do 36 měsíců od ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.**

*a nově se nahrazuje textem ve znění:*

- 3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů do 48 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.**

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

- 1. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.*
- 2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.*

3. *Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně smlouvy, bude zveřejněn v registru smluv.*
4. *Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.*
5. *Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU  
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze, dne

V Hradci Králové, dne

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_