



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. MJ-SML/0095/2018

### „Centrum společných aktivit“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

**Název:** Město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Právní forma:** 801  
**Zastoupen:** Ing. Jana Konvičková, starostka  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:** Ing. Jana Konvičková, starostka  
**Oprávněný zástupce ve věcech technických:** [REDACTED], vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], referent Oddělení investic MěÚ Jeseník, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(„objednatel“)

a

**Název:** VHH THERMONT s.r.o.  
**Sídlo:** Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel  
**IČO:** 258 78 778  
**DIČ:** CZ25878778  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Zápis v OR:** OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225  
**Zastoupen:** Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:** Václav Hrubý nebo Daniel Hruban, jednatele společnosti  
**Oprávněný zástupce ve věcech technických:** [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2018 smlouvu o dílo Č. MJ-SML/0095/2018 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.7. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD, ve spojení s čl. 14.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách č. 1 – 4 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, přičemž cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, a to vše v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Omítka stropu bude nahrazena SDK podhledem a bourání podlah se rozšíří o bourání příček za účelem snížení podlahy dle PD, a to vše v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 2.
- 2.4. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o vybourání betonové podlahy v 2NP v m.č. 2.33 za účelem návaznosti podlah na schodiště v obj. bytového domu. Dále objednatel rozšiřuje stavební práce o vybourání podlah v 1NP m.č. 1.51. až 1.54 za účelem srovnání podlahy s byt. domem u schodiště dle PD, kdy výška je ve skutečnosti v byt. domě +0,100 oproti +0,340, skutečná výška neodpovídá PD, a to vše v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 3.
- 2.5. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o zesílení podlahy v 2 NP IPE nosníky v m.č. 2.06 NS, kdy nutnost realizace vychází z projektu – stavebně konstrukčního řešení statiky stropu, položky však nebyly zahrnuty v rozpočtu, a to vše v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 4.

### 2.6. Článek 5.1. nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1 – 4 a činí:

Cena bez DPH: 20.444.648,05 Kč

DPH 21 %: 4.293.376,09 Kč


Cena s DPH: 24.738.024,14 Kč

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 – 4 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevezne žádné další nároky.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: změnové listy č. 1 – 4.
- 3.7. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Jeseník dne 26.6.2018 svým usnesením č. 3985.



V Jeseníku dne 26. 6. 2018





V UNIČOVĚ dne 29. 6. 2018

  
Ing. Jana Konvičková  
starostka



  
Václav Hrubý, Daniel Hruban  
jednatelé společnosti

  
Mláčková 468/41, 779 00 Olomouc  
IČ: 258 78 778, DIČ: CZ25878778  
Provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537  
tel.: 

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno 	§ 3314 Pol. 621 026 1216
Podpis 	Jméno 
Datum <u>26.6.2018</u>	Podpis 
	Datum <u>26.6.2018</u>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - ZMĚNA SKLADBY STŘECHY**

Stavba:	Centrum společných aktivit Jeseník
Objednatel:	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČ:00302724, DIČ: CZ00302724
Objekt:	
Část:	
Vydal (Zhotovitel):	VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel, IČ: 25878778, DIČ: CZ25878778
Odesláno/předáno - komu	

Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			

Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu	

**1) Zdůvodnění:**  
 Změna vychází z montážního návodu na podkladku střešní hliníkové krytiny. V případě provedení celoplošného bednění dle PD, by se muselo řešení krytiny hliníkovou krytinou doplnit separační fólií WRAP jako VCP. Dle doporučení výrobce je navržen podklad z kontralatí a latí, včetně pojistné hydroizolační fólie. Jedná se o technologickou záměnu řešení, které bude ve stejné kvalitě a bude plnit stejnou funkci. Nedojde k navýšení ceny.

**2) Vyjádření TDI:**

**3) Vyjádření koordinátora ROP**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  
 bude zakresleno v PD skutečné provedení

5) Méněpráce (Kč bez DPH)	-42 882,36 Kč
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	42 877,67 Kč
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)	navýšení o: -4,69 Kč

**8) Vliv na termín výstavby:**

<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:	14.5.2014	10.5.2018	17.1.2018	17.1.2018	
Podpis					

THERMONT S.R.O.  
 Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc  
 IČ: 25878778, DIČ: CZ25878778  
 Ústí nad Labem, Šumperská 537

Změnový list č. - MĚNĚPRÁCE

--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

762 Konstrukce tesařské						
189	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-248,605	73,78	-18 342,08
"viz v.č. D.1.1-02/23, detaily, TZ"						
15,5*16,039*-1						
Součet						
190	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-6,837	2 767,56	-18 921,81
-248,605*0,0275 "Přepočtené koeficientem množství"						
0.1	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	-248,605	22,60	-5 618,47
-248,605 "obsaženo v položce 764111R01"						
Součet						
						-42 882,36

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12 %
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele



**ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - SDK PODHLED + PŘÍČKA**

Stavba:	Centrum společných aktivit Jeseník				
Objednatel:	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČ:00302724, DIČ: CZ00302724				
Objekt:					
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel, IČ: 25878778, DIČ: CZ25878778				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				
1) Zdůvodnění:					
1. V m.č. 1.13, 1.14 a 1.19 je omítka stropu nevhodná k vyspravení (omítka na rákosu), lokální vysprávký dle PD by nebylo z dlouhodobého hlediska perspektivní. Po zhodnocení situace je navržena na SDK podhled. 2. V m.č. 1.15 až 1.18 při bourání podlah bylo zjištěno, že pod příčkami není základ a je nutné zbourat i příčky za účelem snížení podlahy dle PD. Příčky budou nově vyžděny na nový základ jako VCP.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není					
5) Měněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">-24 211,95 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">87 093,06 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: 62 881,11 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel		
Datum:	17.5.2018	17.5.2018	17.5.2018		
Podpis					

THERMONT s.r.o.  
 468/41, 779 00 Olomouc  
 78 778 778 DIČ: CZ25878778  
 Povel, Šumperská 517  
 Provozovna: 783 91

Změnový list č. - MĚNĚPRÁCE

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
53	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	103,19	-9 667,06
		"místnost 1.19" 6,9*5,35*-1		-93,682	-36,915
		"místnost 1.14" (1,74*2,765+2,1*0,55+1,35*0,53+1,75*0,5)*-1		-7,557	-7,557
		"místnost 1.13 - část s rákosovým stropem" 9,5*5,18*-1		-49,210	-49,210
		Součet		-93,682	
54	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m <sup>2</sup>	143,24	-13 419,01
		"místnost 1.19" 6,9*5,35*-1		-93,682	-36,915
		"místnost 1.14" (1,74*2,765+2,1*0,55+1,35*0,53+1,75*0,5)*-1		-7,557	-7,557
		"místnost 1.13 - část s rákosovým stropem" 9,5*5,18*-1		-49,210	-49,210
		Součet		-93,682	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
128	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	604,02	-1 125,89
					-24 211,95

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12%
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele



## Změnový list č. - VÍCEPRÁCE

HSV		Práce a dodávky HSV				
<b>3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
0.1	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	12,191	495,44	6 039,91
		2,82*3,16+4*(0,82*1)		12,191		
		Součet		12,191		
0.2	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,300	45,76	288,29
		2,82+2*1,74		6,300		
		Součet		6,300		
0.3	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	2,820	30,71	86,60
		2,82		2,820		
		Součet		2,820		
<b>6</b>						
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
0.4	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	4,000	410,96	1 643,84
		4		4,000		
		Součet		4,000		
0.5	553311970	zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 LP	kus	4,000	959,20	3 836,80
<b>9</b>						
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
101	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příček tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	12,191	64,91	791,32
		2,82*3,16+4*(0,82*1)		12,191		
		Součet		12,191		
114	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,728	199,89	945,08
		4*(0,6*1,97)		4,728		
		Součet		4,728		
0.6	973031842	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	15,800	125,84	1 988,27
		3,16*5		15,800		
		Součet		15,800		
128	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,199	604,02	1 932,26
<b>997</b>						
<b>Přesun sutě</b>						

132	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	3,199	350,00	1 119,65
135	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,199	215,00	687,79
136	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	47,985	5,00	239,93
		3,199*15 "Přepočtené koeficientem množstvi		47,985		
137	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,199	116,84	373,77
<b>PSV</b>						
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						
209	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	93,682	641,88	60 132,60
		"místnost 1.19" 6,9*5,35		36,915		
		"místnost 1.14" 1,74*2,765+2,1*0,55+1,35*0,53+1,75*0,5		7,557		
		"místnost 1.13 - část s rákosovým stropem" 9,5*5,18		49,210		
		Součet		93,682		
211	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	93,682	21,96	2 057,26
		"místnost 1.19" 6,9*5,35		36,915		
		"místnost 1.14" 1,74*2,765+2,1*0,55+1,35*0,53+1,75*0,5		7,557		
		"místnost 1.13 - část s rákosovým stropem" 9,5*5,18		49,210		
		Součet		93,682		
212	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	93,682	31,52	2 952,86
		"místnost 1.19" 6,9*5,35		36,915		
		"místnost 1.14" 1,74*2,765+2,1*0,55+1,35*0,53+1,75*0,5		7,557		
		"místnost 1.13 - část s rákosovým stropem" 9,5*5,18		49,210		
		Součet		93,682		
0.7	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,080	950,40	1 976,83
						<b>87 093,06</b>

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12%
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

Registrační číslo projektu:

**ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - BOURÁNÍ PODLAH**

Stavba:	Centrum společných aktivit Jeseník				
Objednatel:	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČ:00302724, DIČ: CZ00302724				
Objekt:					
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel, IČ: 25878778, DIČ: CZ25878778				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				
1) Zdůvodnění:					
1. Vybourání betonové podlahy v 2NP v m.č. 2.33 stávající stav v průměru o 300 mm níž stanovuje PD, za účelem naváznosti podlah na schodiště v obj. bytového domu. Skutečná skladba podlahy je odlišná od předpokladu projektanta. Výškové kóty dle PD neodpovídají skutečnosti a jedná se o VP. 2. Vybourání podlahy v 1NP m.č. 1.51 až 1.54 skutečný stav za účelem srovnání podlahy s byt. domem u schodiště dle PD, kdy výška je ve skutečnosti v byt.domě je +0,100 oproti PD +0,340, skutečná výška neodpovídá PD. Jedná se o VCP.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">166 635,10 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: 166 635,10 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
Prodloužení termínu dokončení o 7 dnů.					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	A-D	
Datum:	17.5.2018	17.5.2018	17.5.2018	17.5.2018	
Podpis					

**THERMONT s.r.o.**  
 IČ: 25878778  
 DIČ: CZ25878778  
 Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel, Šumpercká 537

Změnový list č. - MÍENĚPRÁCE

--	--

	0,00
--	------

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12%
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele



137	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	38,096	116,84	4 451,14
		37,6+0,496		38,096		
		Součet		38,096		

### 1NP

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
------------	----------------------------	--	--	--	--

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
0.4	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 (2,7*5,425*0,14)+(2,635*1,85*0,14)+(1,5*5,425*0,14)	m3	3,872	1 513,60	5 860,66
		Součet		3,872		

<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
105	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (2*5,425*0,2)+(8,7*5,425*0,2)+(1,07*0,9*0,2)+(1,045*0,9*0,2)+(3,65*1,85*0,15)	m3	13,003	1 582,62	20 578,81
		Součet		13,003		

0.5	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm (2*5,425*0,2)+(8,7*5,425*0,2)+(1,07*0,9*0,2)+(1,045*0,9*0,2)+(3,65*1,85*0,15)	m3	13,003	838,64	10 904,84
		Součet		13,003		

<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
0.6	997013111	Vnitrostavěniší doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace do 50m	t	34,792	295,00	10 263,64

132	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	34,792	350,00	12 177,20
		Součet		34,792		

135	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	34,792	215,00	7 480,28
		Součet		34,792		

136	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	521,880	5,00	2 609,40
		Součet		521,880		

137	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	34,792	116,84	4 065,10
		Součet		34,792		

					<b>166 635,10</b>
--	--	--	--	--	-------------------

položky z původního rozpočtu dle SoD







nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12%

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele

Registrační číslo projektu:

ZMĚNOVÝ LIST č. 04 - CHYBĚJÍCÍ STROP Z I PROFILŮ					
Stavba:	Centrum společných aktivit Jeseník				
Objednatel:	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČ:00302724, DIČ: CZ00302724				
Objekt:					
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel, IČ: 25878778, DIČ: CZ25878778				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				
1) Zdůvodnění: Zesílení podlahy v 2 NP IPE nosníky v m.č. 2.06 NS není součástí rozpočtu. Nutnost realizace vychází z projektu - stavebně konstrukčního řešení statiky stropu. Položky nebyly zahrnuty v rozpočtu. Jedná se o VCP.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude prověřeno					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">240 136,54 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: 240 136,54 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby: Prodloužení termínu dokončení o 7 dnů.					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
			 VHH THERMONT s.r.o. Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc 78 716 200 DIČ: CZ25878778 783 00 Jeseník, Šumperská 537		
Datum:	17.5.2019	17.05.2018	17.5.2018	17.5.2018	
Podpis					



Změnový list č. - MĚNĚPRÁCE

--

	0,00
--	------

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12 %
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

# Změnový list č. - VÍCEPRÁCE

--	--

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3 Svíslé a kompletní konstrukce

0.1   317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	5,060	29 128,00	147 387,68
-----------------	--	---	-------	-----------	------------

Ocelové nosníky IPE 220

7\*7\*0,0269\*1,1

7\*14\*0,0269\*1,1

6\*4\*0,0269\*1,1

Součet

1,450

2,900

0,710

5,060

#### 4 Vodorovné konstrukce

0.2   413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	50,000	142,56	7 128,00
0.3   451315116	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm (0,25*0,45)*50	m2	5,625	263,12	1 480,05

Součet

5,625

5,625

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

97   949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	127,518	34,28	4 371,32
----------------	---	----	---------	-------	----------

6,445\*6,1 "1,03"

6,07\*5,6+3,524\*5,195+5,915\*6,07 "1,03"

Součet

39,315

88,203

127,518

#### 0.5 | 973031336

116   975043121	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m 6,447*7+6,07*14+4,49*4	kus	50,000	226,16	11 308,00
		m	148,069	336,97	49 894,81

Součet

148,069

148,069

128   999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	11,979	604,02	7 235,56
-----------------	---	---	--------	--------	----------

#### 997 Přesun sutě

132   997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	4,900	350,00	1 715,00
133   997211111	Svíslá doprava suti na v 3,5 m	t	4,900	224,20	1 098,58
134   997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svíslé dopravy suti	t	4,900	25,00	122,50

135	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	4,900	215,00	1 053,50
136	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	73,500	5,00	367,50
137	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,900	116,84	572,52
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>						
0.6	032002000	Pronájem a přistavení autojeřábu	soub	1,000	5 100,00	5 100,00
0.7	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	3,000	234,96	704,88
0.8	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	3,000	198,88	596,64
						<b>240 136,54</b>

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 12 %
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele