

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016

na „Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Geodetické sdružení s.r.o.
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: eep78pz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v xxxxxxxx, oddíl x, vložka
xxxxxxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.5.2016 Smlouvu o dílo č. 475-2016-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH. Na tuto změnu byl dne 21.11.2016 uzavřen dodatek smlouvy č.1.

Dne 12.1. 2017 se uskutečnil kontrolní den KoPÚ Čichtice, na kterém bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlaseno posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 3.1.4. z původního termínu 31.3.2017 na 31.5.2017, s tím, že ostatní termíny budou dodrženy. V měsíci květnu proběhlo zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Výsledkem šetření byla nutnost vypracování geometrických plánů, ale vzhledem k enormní vyčerpání místního katastrálního pracoviště nelze předpokládat zapsání GP v předpokládaných termínech. Při kontrolním dnu 26.5.2017 vyslovil dodavatel obavu z nedodržení termínů odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5. a požádal o jejich prodloužení. Objednatel souhlasil s návrhem dodavatele, a proto bylo dohodnuto prodloužení termínů k odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5.

Při dalším kontrolním dnu, který se konal dne 28.8.2017, byla předložena dodavatelem elektronická komunikace s Katastrálním pracovištěm Strakonice, ze které vyplývá složitost řešení problémů na katastrální hranici s k.ú. Bavorov (posun stávající hranice DKM v k.ú. Bavorov, a překryv mapy v k.ú. Čichtice). Katastrální pracoviště Strakonice se dosud nesdělilo dodavateli návrh řešení, proto bylo konstatováno, že zadavatel spolu s dodavatelem vyvolají jednání s katastrálním pracovištěm k urychlenému vyřešení vzniklé situace.

Při kontrolním dnu vyslovil dodavatel obavu z nedodržení termínů odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5. a požádal o jejich prodloužení. Objednatel souhlasil s návrhem dodavatele, a proto bylo dohodnuto prodloužení termínů k odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5.

Při kontrolním dnu, který se konal 6.6.2018 bylo konstatováno, že přes snahu dodavatele k řešení výše uvedené situace nedošlo ze strany katastrálního pracoviště k návrhu žádného konečného řešení, na opravě chyby se pracuje, ale stále není jasný termín jejího odstranění, proto opět dodavatel navrhuje prodloužení termínu k dokončení etap 3.1.3 a 3.1.5. Vzhledem k tomu, že byly posunuty termíny odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5., nebude reálné dodržet termíny odevzdání navazujících etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (30. 9. 2018) a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (30. 9. 2019). Bylo dohodnuto, že termíny odevzdání etap 3.2.1. a 3.2.2 budou prodlouženy úměrně k posunutí termínů odevzdání předcházejících etap 3.1.3. a 3.1.5

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.3.	30.11.2017	30.9.2018
3.1.5.	31.3.2018	31.1.2019
3.2.1.	30.9.2018	30.9.2019
3.2.2.	30.9.2018	30.9.2020

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 4 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 18.6.2018

V Příbrami dne 13.6.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel