

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

č. symbasis: 02PT-003996

ISPROFIN: 500155003

Ev. číslo zakázky: 630464

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**„Společnost D11 HK - Smiřice, archeologický výzkum 4 – SOVIS + UHK + ACO“**

Správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ: 275 32 208, se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 219/17, Nový Hradec králové, PSČ 500 08

Účastník společnosti: **Univerzita Hradec Králové**, IČ 626 90 094, se sídlem v Hradci Králové, Rokitanského 62, PSČ 500 03

Účastník společnosti: **Archeologické centrum Olomouc**, IČ 750 08 271, se sídlem v Olomouci, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00

se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## **Článek 1.**

### **Základní ustanovení**

*Dne 10.02.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum“ - Úsek 4 v km 95,350 – km 96,500 spadajícím pod k.ú. Světí se zábořem 105 569 m<sup>2</sup>“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Během realizace plnění na základě Smlouvy o dílo nastalo nepříznivé počasí spočívající v mrazech, jež způsobily úplné promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s čl. 3. odst. 3.4 Smlouvy o dílo dohodly na prodloužení termínu plnění Díla v souladu s tímto Dodatkem č. 1.*

## **Článek 2.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. *Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ISPROFINU na straně Objednatele a doby plnění dle čl. 3., odst. 3.2 základní Smlouvy o dílo.*
2. *Z důvodu nesprávného uvedení ISPROFINU u objednatele ve Smlouvě o dílo se ISPROFIN mění z 500 155 003 na 327 253 1003.*
3. *Z důvodu nepříznivého počasí spočívajícího v mrazech, jež způsobily úplné promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty v období od 21.02. do 16.03.2018 se smluvní strany dohodly, že terénní část záchranného archeologického výzkumu dle bodu 3.2.1 základní Smlouvy o dílo bude prodloužena o 13 dnů. Zhotovitel je tedy povinen dokončit terénní část záchranného archeologického výzkumu do 16.04.2018.*
4. *Smluvní strany se dále dohodly, že se vypouští text bodu 3.2.2 základní Smlouvy o dílo ve znění:*  
**3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů do 36 měsíců od ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.**

*a nově se nahrazuje textem ve znění:*

- 3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů do 48 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.**

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

1. *Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.*
2. *Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.*

*340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.*

- 3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně smlouvy, bude zveřejněn v registru smluv.*
- 4. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.*
- 5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU  
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze, dne 02. 04. 2018

V Hradci Králové, dne 03. 04. 2018