

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 12 s názvem
„Silnice III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017017/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-107

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 12 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 2. 2. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 435 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že při výkonu inženýrské a majetkoprávní činnosti jsou prodlení se zajištěním některých podkladů k žádosti o stavební povolení (majetkové smlouvy, stanoviska dotčených orgánů) a tato prodlení nejsou závislá na činnosti zhotovitele ani objednatele, ale na činnosti třetích stran (vlastníci pozemků, dotčené orgány), není schopen zhotovitel zajistit vydání pravomocného stavebního povolení stavby ve lhůtě stanovené smlouvou, resp. jejím dodatkem č. 1.
Problematické podklady:

- povolení ke kácení – chybí souhlas jednoho majitele, bez tohoto souhlasu nelze žádat o povolení kácení (u majitele opakovaně urgováno);
- majetková smlouva s Povodím Labe – v průběhu zajišťování smluv (žádost o majetkoprávní vypořádání stavby podána dne 11. 1. 2018) Povodí Labe změnilo metodiku majetkoprávního vypořádání s tím, že původní návrhy smluv poskytnuté Povodím Labe jsou neplatné a v současné době je přepracovávají (informace doručena dne 4. 5. 2018). Jako podklad pro zpracování smluv je nutno dodat geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen, odsouhlasený katastrálním úřadem;
- 2 vlastníci pozemků:
 - 1x chybí souhlas vlastníka s kácením a podpis smlouvy o právu provést stavbu,
 - 1x vlastník požaduje uzavření smlouvy budoucí kupní (nesouhlasí se smlouvou o právu provést stavbu, pozemek chce prodat). Budoucí kupní smlouva je v řešení na Krajském úřadu Libereckého kraje.

O vydání stavebního povolení zhotovitel požádal dne 14. 12. 2017. K 4. 1. 2018 bylo zahájené stavební řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů ve lhůtě do 30. 3. 2018. S ohledem na výše uvedená prodlení třetích stran zhotovitel požádal stavební úřad o prodloužení lhůty k doplnění podkladů do 30. 6. 2018, této žádosti bylo vyhověno a lhůta pro doplnění podkladů byla Usnesením odboru dopravy Městského úřadu Jilemnice ze dne 20. 3. 2018 č.j. PDMUJI-4425/2018/OD prodloužena do 30. 6. 2018.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 610 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje

dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 6. 6. 2018

V Praze dne 6. 6. 2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva