



D o d a t e k č . 8

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“**

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník :

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Z níže uvedených důvodů se smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 8 na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 4 a 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

Dne 11.4.2018 se konala veřejná prezentace návrhu technického řešení včetně protihlukových opatření stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“, kde byl pořízen záznam, z něhož vyplývá nesouhlasné stanovisko občanů k navrženým protihlukovým stěnám.

Objednatel obdržel dne 15.5.2018 od Města Česká Třebová informaci o bodu č.82 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města konaného 23. dubna 2018, kde Město Česká Třebová jako zákonný účastník řízení nesouhlasí s předloženým návrhem řešení protihlukových opatření, ačkoliv k těmto protihlukovým opatřením má objednatel kladné stanovisko KHS. Z tohoto důvodu do dnešního dne nevydalo město žádné stanovisko k předložené dokumentaci k územnímu řízení.

Z výše uvedených důvodů musí objednatel prověřit alternativní řešení protihlukových opatření, které vyhoví legislativním požadavkům a požadavkům norem objednatele, a které budou kladně odsouhlaseny Městem Česká Třebová. Toto souhlasné stanovisko města je nezbytnou přílohou dokumentace k územnímu řízení.

Shora uvedené skutečnosti mají vliv na dokončení díla a konečný termín plnění díla.

Tyto změny vyžadují zpracování dodatku č.8 ke Smlouvě od dílo č. E617-S-1615/2016 (16010/16) s úpravou příloh č. 4 a 5, Rozpis nabídkové ceny a Harmonogram plnění, 3. Dílčí etapa, tak, aby případná změna řešení PHS a s tím související aktualizovaná vyjádření dokladové části dokumentace k územnímu řízení mohla být aktualizována do kompletní PD (DUR).

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínu 3. dílčí etapy-konečného plnění , kdy dochází k jeho rozdělení na dvě samostatné etapy 3.a) a 3.b) s tím, že dosavadní termín 3. dílčí etapy zůstává platný pro novou etapu 3. a) , termín etapy 3.b) se nově stanovuje na 2 měsíce od pokynu objednatele.

Uvedená změna je rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na shora uvedené rozdělení 3.díčího plnění se mění příloha č.4 - Rozpis ceny díla . Novelizovaná podoba této Přílohy č.4 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.
3. V Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Příloh č. 4 a 5 a nahrazují se novým textem v tomto znění:
Příloha č.4: Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 8
Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 8
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č.8 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
6. Přílohou tohoto dodatku č. 8 a nedílnou součástí smlouvy jsou novelizované Příloha č. 4 a 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.8 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 26.6.2018

V Brně dne 18.6.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			170.000,- Kč
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			1.245.484,- Kč
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			2.800.000,- Kč
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			2.500.000,- Kč
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			180.000,- Kč
6.	průvodní zpráva			55.000,- Kč
7.	souhrnná technická zpráva			150.000,- Kč
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			300.000,- Kč
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			750.000,- Kč
10.	požární zpráva			50.000,- Kč
11.	energetické výpočty			100.000,- Kč
12.	dokumentace protikorozních opatření			350.000,- Kč
13.	návrh dopravních opatření			300.000,- Kč
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			100.000,- Kč
15.	situace Stavby			1.399.562,- Kč
16.	dokumentace technologické části Stavby			11.675.040,- Kč
17.	dokumentace stavební části			21.406.276,- Kč
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			252.391,- Kč
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			252.391,- Kč
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			252.391,- Kč

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			252.391,- Kč
22.	dokladová část, IČ			3.700.774,- Kč
23.	geodetická dokumentace			420.000,- Kč
24.	pyrotechnický průzkum			600,- Kč
Celkem				48.662.300,- Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.		0	0,- Kč	0,- Kč
Celkem				0,- Kč

▪ Cena Díla:

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
<u>48.662.300,- Kč</u>	<u>10.219.083,- Kč</u>	<u>58.881.383,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>170.000,- Kč</u>	<u>35.700,- Kč</u>	<u>205.700,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>48.492.300,- Kč</u>	<u>10.183.383,- Kč</u>	<u>58.675.683,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa	<u>18.794.800,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>22.741.708,- Kč</u>
2. Dílčí etapa	<u>15.321.400,- Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>18.538.894,- Kč</u>
3.a) dílčí etapa	<u>11.626.362,- Kč</u> (3.dílčí fakturace)	<u>14.067.898,- Kč</u>
3.b) Dílčí etapa – konečné plnění	<u>2.919.738,- Kč</u> (konečná fakturace)	<u>3.532.883,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>48.662.300,- Kč</u>	<u>58.881.383,- Kč</u>



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 13 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace – 38,6% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů• Provedení místních šetření• Uzavření technického řešení• Projednání ZP s objednatelem• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.• Zpracování ZP	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
2. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (2. dílčí fakturace – 31,5% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Dodatečné práce – rekonstrukce střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká Třebová• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. Dílčí etapa a)	do 7 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (fakturace 23,9% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.• Předložení PD (DUR) vč. Projednání a zpracování připomínek bez dokladové části	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání části díla zpracované PD v tištěné a elektronické podobě
3.Dílčí etapa b) – konečné plnění	2 měsíce od pokynu objednatele (fakturace 6 % ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Předložení komplet. zpracování PD vč. dokladové části, vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.	Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. Projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy vč. Předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

¹ Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele k zahájení prací na zpracování PD