

Dodatek č.2

ke smlouvě č. smlouvy objednatele 11PU-002562 ev.č. 139/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977
číslo dodavatele: 4117

na realizaci zakázky

I/36 Pardubice, rek. propustu 36-p-021, ZDS+IČ+AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: , generální ředitel
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí provozního úseku
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 28860080
DIČ: CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C208636
zastoupen: jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
Oprávněn jednat
ve věcech technických: , projektant

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002562 podepsané dne 1.6.2017 na vypracování projektové dokumentace „I/36 Pardubice, rek. propustu 36-p-021, ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Původní znění :

Dodání stavebního povolení 30.3.2018

V dodatku č.1 změněno na :

Dodání platného stavebního povolení (SP) vč.příloh potřebných pro vydání SP

30.6.2018

do

Mění se na:

Dodání platného stavebního povolení (SP) vč.příloh potřebných pro vydání SP

28.2.2019

do

Zdůvodnění změny termínu :

Změna termínu vyplývá z požadavku dotčených orgánů státní správy (Krajského úřadu ODSH Pardubického kraje, Policie ČR KŘP DI a Dopravního podniku města Pardubic) na zajištění obousměrného provozu při provádění stavby. Navržená řešení zasahují do pozemků ve vlastnictví soukromých osob a organizací. V rámci inženýrské činnosti probíhají jednání s těmito vlastníky, dosud se nepodařilo získat jejich podpisy.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002562 ze dne 1.6.2017 a dodatku č.1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 29. 06. 2018

VDI Projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 25.6.2018