

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Uherské Hradiště silnice I/55 autobusová zastávka Smetanovy sady“

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 271
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: Ing. Rudolf Nečas
sídlo: 760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476
IČO: 181 724 66
DIČ:
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Nečas
(ve věcech smluvních, technických)
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/0828/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Uherské Hradiště silnice I/55 autobusová zastávka Smetanovy sady“
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 3.2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové proděly při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.3. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,
- oddíl 4.3.1.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. dokladů do 15.7.2018
- oddíl 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. dokladů do 15.10.2018
- oddíl 4.3.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 30.11.2018
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 2.9. 06... 2018.....

V ZLÍK dne 27.6. 2018.....

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis