



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

4

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	22-05-2018
Značka	2384
Referent	Počet př.

Vypraveno

dne 28-06-2018

2492

## DODATEK Č. 1 KE

# SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 09EU-003239

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D10 SSÚD Brodce hydrogeologický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

statutární zástupce:

██████████ generální ředitel

zastoupeno:

██████████ ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí ekonom. úseku

e-mail:

██████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ vedoucí úseku výstavby

e-mail:

██████████

tel:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

### GeoTec-GS, a.s.

se sídlem

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4524

zastoupen:

██████████ předsedou představenstva

██████████ místopředsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ obchodní ředitel

e-mail:

██████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██████████

tel:

██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Na základě žádosti o posun termínu se zdůvodněním ze dne 12.6. 2018 (Příloha č.1) uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) za podmínek dále uvedených tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku III. Doba plnění, odstavec 2. Následovně:

**III. Doba plnění, odstavec 2.** Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **30.8.2018**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu se zdůvodněním ze dne 12.6. 2018

V Liberci dne 24.6.2018

V Praze dne 20-06-2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

ředitel správy Liberec

předseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

místopředseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6  
106 00 Praha 10

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Liberec

Zeyerova 1310/2  
460 55 Liberec1

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
18/1207/VV

vyřizuje / telefon

dne:  
12.6.2018

## Věc D10 SSÚD Brodce, hydrogeologický průzkum – Žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

naše firma (dále zhotovitel) realizuje pro ŘSD ČR hydrogeologický průzkum (realizace průzkumného vrtu a čerpací zkoušky) pro plánovaný areál SSÚD Brodce. Vzhledem k nastalým skutečnostem uvedeným níže (zdlouhavé jednání s majiteli pozemků, vyjadřovací lhůty příslušných úřadů aj.) si Vás dovoluujeme požádat:

o posun termínu dokončení naší práce a s tím související úpravu našeho smluvního vztahu formou dodatku k SoD **se změnou termínu dokončení a odevzdání Díla do 30.8.2018**. Zdůvodnění:

Dne 13.3.2018 byla uzavřena SoD 09EU-003239 mezi objednatelem (ŘSD ČR) a zhotovitelem díla (GeoTec-GS, a.s.) na výše uvedenou akci s následujícími termíny:

- termín zahájení provádění Díla do 31.3.2018
- termín dokončení a odevzdání Díla do 30.6.2018

Přípravné práce obsahují schválení „Projektu hydrogeologického průzkumu“ (dále „Projekt“), který se až následně (vyjadřovací lhůta KÚ 30 dní) zasílá příslušnému vodoprávnímu úřadu za účelem získání „Povolení k nakládání s vodami“ (vyjadřovací lhůta OŽP až 90 dní). Toto povolení je potřeba, čerpá-li se během hydrodynamických zkoušek množství vyšší než 1l/s. Objednatel si přeje ověřit vydatnost max. 2l/s.

Vzhledem k tomu, že ŘSD ČR není vlastníkem pozemků předmětné lokality, došlo k prodlevám v přípravných pracích, kdy zhotovitel čekal na informaci objednatele a projektanta, na kterém pozemku bude vrt umístěn (p.č. pozemku je nutná součást „Projekt“). **Z tohoto důvodu mohl být „Projekt“ zaslán na příslušný úřad až dne 9.5.2018, tedy cca o 5 týdnů později, než je smluvní termín zahájení prací.**

Vrtné práce probíhají v týdnu od 11.6.2018 na základě schválení „Projekt“.

**Žádost o „Povolení k nakládání s vodami“ byla zaslána na příslušný úřad dne 4.6.2018**, ačkoliv stále chybí písemný souhlas p. Verneru, na jehož pozemku bylo ústně dojednáno vypouštění čerpaných vod. Předpoklad získání Povolení je měsíc červenec, ačkoliv vyjadřovací lhůtu má příslušný úřad (telefonicky ověřeno) až 90 dní, tedy konec srpna.

S přátelským pozdravem

\_\_\_\_\_  
ředitel společnosti

IČ: 25 10 34 31  
DIČ: CZ25103431  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:  
KB a.s., exp. Zahradní Město  
č. účtu: \_\_\_\_\_