

## Z M Ě N A č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-001640 ze dne 29.1.2018

Název akce: **I/23 Třebíč most ev.č. 23-038**

Po odstrojení mostu byl zjištěn odlišný stav původní konstrukce mostu (kvalita materiálu, uložení některých částí mostu apod.) čímž došlo ke změně č.1 RDS stavby a vznikly vícepráce, které jsou nutné provést a s kterými objednatel ani zhotovitel nepočítal, tudíž se posouvá termín zprovoznění a ukončení prací o 1 měsíc. Proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným [REDAKCE], ředitelkou Správy Jihlava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**MADOS MT s.r.o.**, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupeným [REDAKCE] jednatelem společnosti  
IČO: 25297899 DIČ: CZ25297899

(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o dílo.

### I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 29.1.2018 Smlouvu o dílo.

### III.

#### **PŘÍLOHA:**

**Původní Doba pro dokončení (č. Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9): 7 měsíců**

**Původní Doba pro uvedení do provozu (č. Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.22): 6 měsíců**

**Doba pro dokončení po změně č. 1 (č. Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9):  
8 měsíců**

**Doba pro uvedení do provozu po změně č. 1 (č. Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.22):  
7 měsíců**

#### **IV.**

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 26.6.2018

V

dne 26.6.2018

