

## DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 200/2016/Ma

uzavřené dne 14.6.2016 na provedení díla PD „KLEVETOVSKÝ POTOK V KLEVETOVĚ“

### Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### **LHProjekt a.s.**

sídlo: Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno

IČO: 25300806, DIČ: CZ 25300806

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vlož 1983, spis. zn. Firm 7697/96

statutární orgán: Ing. Aleš Sekanina, číslo telefonu: + 420 602 786 259, e-mail: lhpro@lhprojekt.cz

autorizace ČKAIT – 1003730, autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa

a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

zastoupený pro autorský dozor: [REDACTED]

autorizace ČKAIT 1000451, autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

### Čl. I

#### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.5 Smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ“ je:

1. Změna znění čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je faktický časový průběh zpracování PD, který není možné ovlivnit, tj. délka jednání při řešení majetkoprávních vztahů podmiňujících dokončení PD a nutnost řešení vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 200/2016/Ma na zhotovení projektové dokumentace „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ“ takto:

## Čl. II Doba plnění

Ad Čl. II.

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání staveb. povolení a provedení stavby – DSP,DPS: **do 30.6.2018.**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016.**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání staveb. povolení a provedení stavby – DSP,DPS: **do 31.08.2018.**

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma ze dne 14.6.2016.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si **dodatek č. 5** přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 27.6.2018

V Brně dne: 27. 06. 2018

Objednatel:  
Ing. Pavel Hopján  
Lesy České republiky, s.p.  
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje (01)

Zhotovitel:  
Ing. Aleš Sekanina  
LHProjekt a.s.  
statutární ředitel